

臺南市道路交通安全會報114年9月份會議紀錄

一、時間：中華民國114年9月30日下午5時15分

二、地點：臺南市政府永華市政中心6樓簡報室

三、主持人：黃市長偉哲(兼召集人)

紀錄：鄭文賓

四、出席人員：如會議簽到簿

五、主席致詞：略。

六、監理小組(公運處)專案報告：詳會議資料。

主席裁示：

(一) 近期交通事故有下降，惟目前各級學校剛開學，請各小組配合學校加強道安宣導。

(二) 年輕族群與高齡族群屬肇事高風險族群，針對高齡者可多宣導穿著鮮豔衣物等，年輕族群則請教育小組研擬加強方案，並在下次道安會報前提報至市長室。

七、各小組業務報告：(詳會議資料)

(一) 執法小組報告：重點工作報告(略)。

主席裁示：

1. 今年7~9月 A1交通事故有下降，肯定各小組努力，請持續維持精進。

2. 近期議員質疑交通助理員開單成效不彰，請執法小組預先準備相關佐證數據，以數據來向社會大眾溝通。另交通助理員執勤方式也能適度調整，如由警察主責開單，交通助理員則專注於站崗與維護交通秩序等。

(二) 工程小組報告：重點工作報告(略)。

主席裁示：

1. 道路的中央分隔島太頻繁更動易衍生交通事故，部分車流不多的地方更動中央分隔島(如七股台17線國聖橋底下的縣道)實屬非必要，請工程小組(工務局)再加強內部控管機制。

2. 警察局提報案件辦理情形進度較落後，請工程小組(交通局)加緊趕辦。

3. 8月份發生3件自撞死亡交通事故中，皆屬自撞路邊障礙物(路樹、排水溝)所導致，請工程小組(工務局)加強盤點路側障礙設施並尋

思改善或加強警示方式，以減少自撞案件的發生。

(三) 監理小組報告(以下主席為謝技監)：重點工作報告(略)。

王執行秘書：本市今年度前8個月報名機車駕訓的比例高達40.18%，不僅達成公路局原先分配的名額，還接收其他區用不完的名額，績效顯著，建議明年道安考評可納入爭取佳績。

主席裁示：

1. 微型電動二輪車掛牌納管至今路上仍發現一些尚未掛牌的車輛在行駛，尤其以外籍移工為大宗，請監理小組(監理站)至外籍移工較多的公司廠站、火車站或公車轉運站等，加強對外籍移工宣導。
2. 王執行秘書建議請監理小組(監理站)納入辦理。

(四) 教育小組報告：重點工作報告(略)。

主席裁示：

1. 今年截至9月25日的 A1事故，以高齡者與機車族群為大宗，請各小組配合學校向家長做機車安全宣導及高齡宣導。高齡者除了市長指示的穿著鮮明衣物外，也請他們提醒家中長輩盡量不要騎車或開車，多搭乘公共運輸。
2. 請教育小組除對學生加強交安教育外，也可透過學校舉辦的班親會、運動會與園遊會時，針對學生家長灌輸相關交通安全知識。
3. 加強對民眾宣導使用機車前，應先檢查並確認與行車安全相關的功能，並應建立防禦駕駛的概念與認知。

(五) 宣導小組報告：重點工作報告(略)。

主席裁示：9月交通安全月已經結束，惟為了強化市民朋友道路交通安全觀念，請各小組應秉持月月皆為交安月的概念持續推動各項相關道安宣導工作，隨時提醒用路人「車輛慢看停 行人安全行」，將交安月的宣導效益發揮最大化。

(六) 綜管小組報告：重點工作報告(略)。

王執行秘書：針對台3線發生4起大貨車(其中1起翻覆)事故，請綜管小組(交通局)辦理會勘，邀集工程小組(交通局、曾文工務段)、執法小組(交大、玉井分局)等單位，主動分析事故原因並提出預防性作為。

主席裁示：

1. 王執行秘書建議請綜管小組(交通局)配合辦理。
2. 「臺南市交通安全事故資料應用平台」有助於針對交通事故精準分析，不管對執法、工程與教育宣導來說都大有助益，請各小組能多加利用。

(七) 總結：

鄭永祥教授：

1. 肯定7至9月事故數下降的成果，但提醒10月連續假期多，潛在事故風險較高，需持續注意。
2. 隨著電動公車數量增加至125輛，電動車在行駛中有起火燃燒的風險，建議監理小組(公運處)應輔導或要求公車業者，建立預警及即時處理的 SOP，並對司機進行相關訓練。
3. 有關公車駕駛「路口安全指差確認」達成率僅約50.47%，建議監理小組(公運處)應了解達成率偏低的原因，並根據基層司機的反應來調整政策，以有效達到目標。

主席裁示：鄭永祥教授意見請相關小組參辦。

八、臨時動議：無。

九、主席結論：

- (一) 除了肯定近期事故穩定下降的成果外，也提醒下週起將有中秋及國慶連假，請各小組持續強化交通事故防制與疏導作業，確實掌握車流運行狀況，有效管控中秋節與國慶連假返鄉及出遊人潮，提供民眾良好及安全的用路環境。
- (二) 113年度道安考評成績不佳，也請各小組持續檢討精進，以利明年獲取佳績。

散會：下午6時20分。

臺南市 道路交通安全會報會議

114 年 9 月份會議資料



臺南市道路交通安全會報編印

中華民國 114 年 9 月 30 日

臺南市道路交通安全會報會議座次表



永華市政中心六樓簡報室

鄭永祥 林佐鼎 副市長 市長 謝技監 執行秘書 警察局長
教授 教授

--	--	--	--	--	--	--

工務局							交通警察大隊
新聞處		雲嘉南區工程分局		工務局局長			交通警察大隊
教育局		民政局		教育局局長			交通警察大隊
嘉義區監理所		經發局		研考會主委			交通警察大隊
臺南監理站		公運處		新聞處處長			交通警察大隊
校外會		裁決中心		交通局 停工科			交通局 交管科
雲嘉南區資源中心		研考會		交通局 停營科			交通局 綜規科
衛生局		車鑑會		社會局			交通局 智安科
水利局		消防局		環保局			


布幕

報告台

議程

- 兼召集人致詞
- 專案簡報(監理小組)
- 本會報各小組報告
- 臨時動議
- 兼召集人結論

兼召集人致詞



專案簡報

(監理小組)

詳參手冊 p.4-15

大臺南公車行車安全

簡報單位：臺南市公共運輸處

簡報日期：114年9月30日

目錄

- 01 現況說明
- 02 四大行車安全策略
 - ◆ 提升車輛性能
 - ◆ 提升行車環境
 - ◆ 提升業者管理
 - ◆ 提升道安意識



公車現況說明

截至114年8月底

◆ 全市總計**474**輛市區公車
(不含小黃公車)

◆ 低地板(無障礙)公車347輛
占73.21%


其中包含電動公車125輛

114.7 — 153條路線
累計運量**9,494,463**人次



4大行車安全策略-人、車、路

- ◆ 提升車輛性能
- ◆ 提升行車環境
- ◆ 提升業者管理
- ◆ 提升道安意識



7

提升車輛性能-電動公車

持續汰換老舊柴油公車為電動公車，目標公車全面電動化

- ✓ 截至114年8月止，已上線**125**台電動公車
(電動公車占全市公車比率已達**26.37%**)
- ✓ 車輛均為合格低地板大客車
(依標準配備有無障礙渡板、輪椅專用區及固定裝置)
- ✓ 電動公車皆裝設ADAS(先進駕駛輔助系統)設備
 - 即時發出警示提醒駕駛注意周圍車流、行人情況
 - 減少行車視野盲區
 - 督導並及時提醒駕駛不當駕駛行為
 - 本市公車安裝ADAS已達**283**輛(占59%)



客運業者	視野輔助系統	ADAS
府城	102	35
興南	194	194
新營	74	20
漢程	31	18
巨業	31	0
統聯	42	16
總計	474	283

8

提升行車環境-公車停靠區違停稽查

✓ 持續辦理聯合稽查作業

- 114年度累計稽查16次
- 開單舉發件數16件、驅離件數1件



持續會同警察局 於各市區公車路線違停熱點站位 辦理聯合稽查

提升公車進離站之行車安全
民眾上下車之乘車安全



9

提升業者管理-市區公車評鑑

持續滾動式檢討評鑑評分項目及評分標準，

俾利貼合實際市區公車問題，並輔導業者改善

✓ 評鑑評分項目涵蓋：

- 服務態度及無障礙設備操作情況
- 車內設備妥善率(含無障礙設備)
- 駕駛管理(含教育訓練、路口停讓)
- 駕駛駕駛行為(含出勤前酒精血壓檢查、行車肇事率)
- 前期評鑑改善情況等等

落實政策配合、強化業者管理
據以表揚績優業者

評分項目	配分
●車輛內逃生安全門使用說明是否標示清楚、逃生安全門能否正常使用	0(-2)分
●車輛內備有滅火器2具且在有效期限內	0(-2)分
●車輛備有車窗擊破器3具	0(-2)分
●教育訓練人次與成果	2分
●駕駛員出勤前是否實施酒精、血壓、體溫測試且合格，並於駛車憑單簽名落實路口停讓	0(-1)分
●路口禮讓及指差確認	0(-5.5)分
●駕駛員的駕駛平穩性及其他危險駕駛之情形(搶越平交道、闖紅燈、急煞車、猛起步、任意超車、搶黃燈等)	±4分
●駕駛員行車時是否有不當使用通訊設備、聊天、聽音樂	±2分
●駕駛員行車時是否有嚼食檳榔、抽菸、買東西或其他不當行為之情形	±2分
●違反公路法及道路交通安全管理處罰條例及行政契約等相關規定被舉發	6(-4)分
●行車肇事率	6(-4)分



10

提升業者管理-優良駕駛表揚典禮

樹立楷模，以帶動整體公共運輸文化，提升公共運輸服務品質

✓ 定期辦理：

- 由市區公車業者推薦優良駕駛候選人
- 採公正公開之遴選機制
- 由乘車之市民朋友進行票選
- 以獎勵策略鼓勵民眾參與投票



增加民眾搭乘大臺南公車積極性
提升臺南市公共運輸正面形象

11

提升道安意識-道安宣導活動

持續協助調派本市市區公車配合警察局、學校等單位辦理
大型車內輪差與視野死角實地體驗活動及公車搭乘體驗活動

✓ 114年8月止共辦理7場次體驗活動

✓ 辦理地點涵蓋：

- 鹽水國小、南安國小、安定國小
- 柳營奇美醫院
- 新東國中、新營高中

提升市民朋友道安意識



12

提升道安意識-路口停讓教育訓練

持續督導本市市區公車加強公車駕駛於號誌及非號誌路口

落實「路口停讓」等行車安全教育訓練

- ✓ 114年共辦理28場次「路口停讓」行車安全教育訓練
 - 每間業者每年至少辦理2場次「路口停讓」行車安全教育訓練
- ✓ 114年辦理「路口停讓」稽查
 - 納入公車評鑑評分項目，並持續滾動式檢討修正
 - 114年8月止共查核763輛次行經路口之市區公車車輛，並未查獲不符規定之車輛
 - 新營客運「公車路口停讓行人優先實境訓練場」累積使用次數計376人次



提升公車駕駛道安意識

13

提升道安意識-路口安全確認

依據交通部公路局會議定調為「路口安全確認」

要求所屬駕駛行經每個路口皆須落實「路口安全確認」

【即右轉指差確認，左轉再三確認(確認號誌、來車、行人)】

- ✓ 114年8月止共稽查1373路口/車次
 - 未來將研議未落實路口安全確認之裁處可行性
 - 持續滾動檢討要求業者精進及加強查核，以維護乘客及用路人安全

提升公車駕駛道安意識




14

簡報結束

謝謝聆聽



15



執法小組報告

詳參手冊 p.17-39

臺南市政府警察局

臺南市道路交通安全會報 執法小組



報告人：大隊長黃宗仁

114年9月30日

簡報大綱

壹、交通事故統計

貳、重點執法情形

參、宣導情形



壹、交通事故統計



19

一、本市A1類交通事故分析

月份\類別	114年		113年		同期比較		
	件	人	件	人	件	人	
一月	19	20	14	14	5	6	本局A1事故發生121件、127人，分析指標項目如下： 一、機車：94件，占77.7%。 二、高齡者：55件，占45.5%。(其中75歲以上高齡駕駛者：18件，占14.9%)。 三、自撞(摔)：36件，占29.8%。 四、雙方涉無適格駕照：28件，占23.1%。 五、行人：10件，占8.3%。 六、大型車：19件，占15.7%。 七、前三大肇因： (一)恍神、緊張、心不在焉分心駕駛：42件，占34.7% (二)闖紅燈直行：7件，占5.8% (三)未依規定減速：6件，占5%
二月	13	14	12	12	1	2	
三月	13	13	7	7	6	6	
四月	17	18	10	10	7	8	
五月	13	13	12	12	1	1	
六月	17	20	15	15	2	5	
七月	14	14	18	18	-4	-4	
八月	9	9	14	14	-5	-5	
九月(9月25日止)	6	6	17	17	-11	-11	
十月					-	-	
十一月					-	-	
十二月					-	-	
合計(9月25日止)	121	127	119	119	2	8	

20

二、各分局A1類交通事故比較

單位	114年8月		113年同期		同期比較		114年累計至9月25日		113年同期		同期比較		增減比例		113年總人數
	件	人	件	人	件	人	件	人	件	人	件	人	件	人	
新營分局	1	1	0	0	1	1	13	14	9	9	4	5	44.4%	55.6%	14
白河分局	0	0	2	2	-2	-2	10	12	11	11	-1	1	-9.1%	9.1%	13
麻豆分局	1	1	1	1	0	0	17	18	14	14	3	4	21.4%	28.6%	18
佳里分局	1	1	2	2	-1	-1	6	7	5	5	1	2	20.0%	40.0%	9
學甲分局	1	1	1	1	0	0	10	10	4	4	6	6	150.0%	150.0%	5
善化分局	3	3	1	1	2	2	14	14	18	18	-4	-4	-22.2%	-22.2%	24
新化分局	0	0	0	0	0	0	5	6	8	8	-3	-2	-37.5%	-25.0%	8
歸仁分局	2	2	2	2	0	0	12	12	13	13	-1	-1	-7.7%	-7.7%	14
玉井分局	0	0	1	1	-1	-1	1	1	2	2	-1	-1	-50.0%	-50.0%	3
永康分局	0	0	0	0	0	0	9	9	11	11	-2	-2	-18.2%	-18.2%	16
第一分局	0	0	1	1	-1	-1	5	5	8	8	-3	-3	-37.5%	-37.5%	8
第二分局	0	0	1	1	-1	-1	4	4	3	3	1	1	33.3%	33.3%	5
第三分局	0	0	2	2	-2	-2	9	9	7	7	2	2	28.6%	28.6%	8
第四分局	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	100.0%	100.0%	0
第五分局	0	0	0	0	0	0	3	3	2	2	1	1	50.0%	50.0%	2
第六分局	0	0	0	0	0	0	2	2	4	4	-2	-2	-50.0%	-50.0%	4
合 計	9	9	14	14	-5	-5	121	127	119	119	2	8	1.7%	6.7%	151

(一)114年8月與去年同期相比，以善化分局增加2件最多，新營分局增加1件次之。

(二)114年1至9月25日與去年同期相比，以學甲增加6件最多，新營分局增加4件次之，麻豆分局增加3件再次之。

21

三、六都A1類交通事故比較

各月份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計	增減率
臺北市	114年	2	5	8	6	2	2	4	5	-	-	-	34	-24%
	113年	5	8	9	1	8	3	5	6	-	-	-	45	
	比較	-3	-3	-1	5	-6	-1	-1	-1	-	-	-	-11	
新北市	114年	8	11	12	9	16	10	14	17	-	-	-	97	-2%
	113年	12	14	10	11	14	13	10	15	-	-	-	99	
	比較	-4	-3	2	-2	2	-3	4	2	-	-	-	-2	
桃園市	114年	11	15	13	9	13	12	11	13	-	-	-	97	-13%
	113年	12	14	9	11	13	15	20	17	-	-	-	111	
	比較	-1	1	4	-2	-	-3	-9	-4	-	-	-	-14	
臺中市	114年	14	7	17	10	9	10	7	11	-	-	-	85	2%
	113年	12	12	10	7	8	11	14	9	-	-	-	83	
	比較	2	-5	7	3	1	-1	-7	2	-	-	-	2	
臺南市	114年	19	13	13	17	13	17	14	9	-	-	-	115	13%
	113年	14	12	7	10	12	15	18	14	-	-	-	102	
	比較	5	1	6	7	1	2	-4	-5	-	-	-	13	
高雄市	114年	15	13	16	11	10	12	7	6	-	-	-	90	-4%
	113年	17	13	13	10	14	10	11	6	-	-	-	94	
	比較	-2	-	3	1	-4	2	-4	-	-	-	-	-4	
全國	114年	142	125	144	129	130	115	125	124	-	-	-	1,034	-6%
	113年	149	156	135	112	120	128	152	143	-	-	-	1,095	
	比較	-7	-31	9	17	10	-13	-27	-19	-	-	-	-61	

本市114年8月A1事故發生9件，較去年同期減少5件，減少36%，同期增減率居六都第一；114年累計至8月發生115件，較去年同期增加13件，增加13%。

22

四、六都交通事故30日內死亡人數比較

局別	114年1-6月	113年1-6月	同期比較	
	人數	人數	人數	人數增減率
臺北市	48	56	-8	-14.3%
新北市	122	129	-7	-5.4%
桃園市	114	129	-15	-11.6%
臺中市	133	142	-9	-6.3%
臺南市	168	129	39	30.2%
高雄市	152	160	-8	-5.0%

(一)本市114年1月至6月交通事故30日死亡人數累計168人，較去年同期增加39人，增加30.2%。

(二)本小組清查1至5月非因交通事故死亡者（因病、自殺或自然死亡），共計20人，扣除後本市今年1-6月30日死亡人數應為148人。

註：因交通部需與衛生福利部核對事故死亡原因資料，故無法立即公布當月數據，目前交通部道安資訊平臺僅公布至114年6月。

23

五、本市A2類交通事故比較

月份\類別	114年		113年		同期比較		同期比較增減率	
	件	人	件	人	件	人	件	人
一月	3,969	5,303	4,219	5,666	-250	-363	-5.9%	-6.4%
二月	3,404	4,647	3,463	4,808	-59	-161	-1.7%	-3.3%
三月	3,800	5,190	3,786	5,112	14	78	0.4%	1.5%
四月	3,585	4,893	3,504	4,716	81	177	2.3%	3.8%
五月	3,737	5,087	3,659	4,984	78	103	2.1%	2.1%
六月	3,408	4,550	3,683	4,968	-275	-418	-7.5%	-8.4%
七月	3,441	4,508	3,501	4,682	-60	-174	-1.7%	-3.7%
八月	-	-	-	-	-	-	-	-
九月	-	-	-	-	-	-	-	-
十月	-	-	-	-	-	-	-	-
十一月	-	-	-	-	-	-	-	-
十二月	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	25,344	34,178	25,815	34,936	-471	-758	-1.8%	-2.2%

(一)114年7月計發生3,441件4,508人，較去年同期減少60件減少174人。

(二)114年1月至7月累計發生25,344件34,178人，較去年同期減少471件減少758人。

24

六、各分局A2類交通事故比較

單位	114年1-7月		113年同期		同期比較		增減比例	
	件	人	件	人	件	人	件	人
新營分局	1,300	1,663	1,454	1,958	-154	-295	-10.6%	-15.1%
白河分局	412	550	386	4,94	26	56	6.7%	11.3%
麻豆分局	1,091	1,481	1,062	1,448	29	33	2.7%	2.3%
佳里分局	1,250	1,660	1,290	1,770	-40	-110	-3.1%	-6.2%
學甲分局	343	441	336	436	7	5	2.1%	1.1%
善化分局	2,083	2,760	2,182	2,930	-99	-170	-4.5%	-5.8%
新化分局	545	683	523	692	22	-9	4.2%	-1.3%
歸仁分局	2,405	3,250	2,298	3,208	107	42	4.7%	1.3%
玉井分局	117	160	108	145	9	15	8.3%	10.3%
永康分局	4,060	5,568	4,165	5,636	-105	-68	-2.5%	-1.2%
第一分局	2,902	4,121	2,916	4,082	-14	39	-0.5%	1.0%
第二分局	2,064	2,842	2,087	2,928	-23	-86	-1.1%	-2.9%
第三分局	2,220	3,045	2,286	3,135	-66	-90	-2.9%	-2.9%
第四分局	756	975	783	1,056	-27	-81	-3.4%	-7.7%
第五分局	2,214	2,801	2,261	2,738	-47	63	-2.1%	2.3%
第六分局	1,582	2,178	1,678	2,280	-96	-102	-5.7%	-4.5%
合 計	25,344	34,178	25,815	34,936	-471	-758	-1.8%	-2.2%

114年1-7月與去年同期相比，以歸仁分局**增加107件**最多，麻豆分局**增加29件**次之；以新營分局**減少154件**最多，永康分局**減少105件**次之

25

七、六都A2類交通事故比較

各月份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計	增減率
臺北市	114年	1,876	1,620	1,988	1,830	1,847	1,757	1,813	-	-	-	-	12,731	0.9%
	113年	2,043	1,559	1,863	1,727	1,895	1,743	1,788	-	-	-	-	12,618	
	比較	-167	61	125	103	-48	14	25	-	-	-	-	113	
新北市	114年	4,798	4,111	4,774	4,525	4,565	4,408	4,461	-	-	-	-	31,642	22.4%
	113年	3,926	3,239	3,688	3,489	3,903	3,685	3,925	-	-	-	-	25,855	
	比較	872	872	1,086	1,036	662	723	536	-	-	-	-	5,787	
桃園市	114年	3,856	3,152	3,569	3,342	3,473	3,397	3,446	-	-	-	-	24,235	-6.5%
	113年	4,162	3,232	3,781	3,504	3,844	3,682	3,720	-	-	-	-	25,925	
	比較	-306	-80	-212	-162	-371	-285	-274	-	-	-	-	-1,690	
臺中市	114年	6,180	5,195	6,099	5,567	5,719	5,653	5,546	-	-	-	-	39,959	-1.7%
	113年	6,882	5,238	5,993	5,500	5,778	5,678	5,598	-	-	-	-	40,667	
	比較	-702	-43	106	67	-59	-25	-52	-	-	-	-	-708	
臺南市	114年	3,969	3,404	3,800	3,585	3,737	3,408	3,441	-	-	-	-	25,344	-1.8%
	113年	4,219	3,463	3,786	3,504	3,659	3,683	3,501	-	-	-	-	25,815	
	比較	-250	-59	14	81	78	-275	-60	-	-	-	-	-471	
高雄市	114年	3,619	2,346	2,426	2,598	2,726	2,901	2,601	-	-	-	-	19,217	0.3%
	113年	3,020	2,443	2,472	2,674	2,739	2,941	2,878	-	-	-	-	19,167	
	比較	599	-97	-46	-76	-13	-40	-277	-	-	-	-	50	
全國	114年	36,045	29,374	33,713	32,248	33,157	32,673	31,784	-	-	-	-	228,994	2.0%
	113年	35,720	29,292	32,010	30,462	32,170	32,465	32,450	-	-	-	-	224,569	
	比較	325	82	1,703	1,786	987	208	-666	-	-	-	-	4,425	

本市114年7月A2事故發生3,441件，較去年同期**減少60件**，**減少1.7%**，同期增減率居六都第三，114年累計至7月發生25,344件，較去年同期**減少471件**，**減少1.8%**，同期增減率居六都第二，低於全國同期增減率（+2%）。

26

貳、重點執法情形



27

一、A1事故指標項目執法成效

一、行人			
路口不停讓行人、非號誌化路口未依標誌標線號誌停車再開、人行道違規(臨時)停車、行人違規、道路障礙			
114年 1月1日至9月25日	113年 1月1日至9月25日	增減 情形	增減 比例
62,099	38,258	23,841	62.3%

二、機車違規			
未戴安全帽、逆向行駛、酒駕、闖紅燈、轉彎未依規定、未持有適格駕照(攔查)			
114年 1月1日至9月25日	113年 1月1日至9月25日	增減 情形	增減 比例
129,379	113,572	15,807	13.9%

三、無適格駕照			
未領有駕照、駕照吊扣(銷)期間駕車、未依執照條件駕車等			
114年 1月1日至9月25日	113年 1月1日至9月25日	增減 情形	增減 比例
21,750	17,412	4,338	24.9%

四、大型車違規			
闖紅燈、違規停車、轉彎未依規定、超載等9項大型車違規			
114年 1月1日至9月25日	113年 1月1日至9月25日	增減 情形	增減 比例
6,073	5,913	160	2.7%

28

二、取締裝載砂石(大型貨)車輛違規大執法成效統計

違規取締件數 期程及比較	總計	小計		載運整體 物品及貨物 超長寬高		超載		行車紀錄器 視野輔助系統				轉彎 未依規定		闖紅燈		違規停車		未申請路權		不遵守 號誌	
								未裝設		未依規定使用											
		營業	自用	營業	自用	營業	自用	營業	自用	營業	自用	營業	自用	營業	自用	營業	自用	營業	自用	營業	自用
114年 1-8月	5562	3400	2162	34	7	470	343	0	0	45	47	428	382	565	526	1131	530	317	148	410	179
113年 1-8月	5334	3229	2105	31	9	761	659	0	0	66	44	297	250	382	383	974	490	447	168	271	102
增減 件數	228	171	57	3	-2	-291	-316	0	0	-21	3	131	132	183	143	157	40	-130	-20	139	77
增(減) 比率	4.3%	5.3%	2.7%	9.7%	-22.2%	-38.2%	-48.0%	-	-	-31.8%	6.8%	44.1%	52.8%	47.9%	37.3%	16.1%	8.2%	-29.1%	-11.9%	51.3%	75.5%

114年1至8月取締大型車重點違規件數計5,562件，較去年同期5,334件增加228件，增加4.3%。

三、加強取締酒後駕車

項目	本期 114年1月1日 至9月25日	去年同期 113年1月1日 至9月25日	與去年 同期比較增減
取締件數	3,566	3,599	-33 (-0.9%)
攔查取締	2,870	2,817	+53 (+1.8%)
其中 肇事舉發 A1+A2+A3	696	782	-86 (-10.9%)
死傷人數	621	701	-80 (-11.4%)



持續加強執法
落實防制酒駕


參、宣導情形



31

114年1月至9月25日交通宣導辦理情形

宣導方式	場/次
結合大型活動宣導	57
電臺宣導	165
設攤宣導	375
專題演講	812
網路宣導	1,652



32

一、結合大型活動宣導交通安全觀念



33

二、電臺廣播宣導交通安全觀念



34

三、擺攤活動宣導交通安全觀念



35

四、入校及公私機構活動宣導交通安全觀念



36

五、配合時事及時交安推播



37


六、交通安全月-小小警察體驗營



38

簡報完畢 恭請指示

39



工程小組報告

詳參手冊 p.41-58

114年9月份道安會報暨安全大臺南專案會議 工程小組工作報告

報告單位：工程小組
(交通局、工務局)

本府年度提升交通安全經費爭取總表

112年度案件統計

計畫名稱	已核定案件數	中央(補)經費(萬元)	地方(自)經費(萬元)
前瞻計畫	28件	42,635.2	9,036.6
校園周邊暨行車安全道路改善計畫	33件	40,991.6	8,998.8
合計	61件	83,626.8	18,035.4

113年度案件統計

計畫名稱	已核定案件數	中央(補)經費(萬元)	地方(自)經費(萬元)
永續提升人行安全計畫	59件	144,732.7	30,723.6
智慧運輸系統發展建設計畫	1件	153	27
前瞻計畫	25件	31,706.4	7,284.3
合計	85件	176,592.1	38,031.9

備註

1. 前瞻計畫-「提升道路品質計畫(內政部)2.0」110-113年總預算250億，本府提報248案(總經費70.42億元)，獲核定137案(核定經費28.21億元)。
2. 「永續提升人行安全計畫」113-116年總預算400億，本府提報81案(總經費23.40億元)，獲核定59案(核定經費17.5億元)。

本府年度提升交通安全經費爭取總表

114年度案件統計

計畫名稱	已核定案件數	中央(補)經費(萬元)	地方(自)經費(萬元)
永續提升人行安全計畫	17件	34,463.3	7,565.2
合計	17件	34,463.3	7,565.2

計畫名稱	已核定案件數	中央(補)經費(萬元)	地方(自)經費(萬元)
智慧運輸系統發展建設計畫	1件	255	45
合計	1件	255	45

備註

1. 前瞻計畫-「提升道路品質計畫(內政部)2.0」110-113年總預算250億，本府提報248案(總經費70.42億元)，獲核定137案(核定經費28.21億元)。
2. 「永續提升人行安全計畫」113-116年總預算400億，本府提報81案(總經費23.40億元)，獲核定59案(核定經費17.5億元)。

43

交通局

112年度提升交通安全經費『核定』與『執行』情形

中央計畫名稱	補助單位	核定件數	屬性類別	核定計畫經費(萬元)	執行管考概要
校園周邊暨行車安全道路改善計畫	內政部國土署(非公路系統)	3件	友善安全交通環境改善示範計畫(核定1件/3處路廊)	中央(補) 820 地方(自) 180	已辦理期末報告審查

114年度提升交通安全經費『核定』與『執行』情形

中央計畫名稱	補助單位	核定件數	屬性類別	核定計畫經費(萬元)	執行管考概要
智慧運輸系統發展建設計畫	交通部	1件	弱勢用路人改善(核定1件)	中央(補) 255 地方(自) 45	計畫發包

112-113跨年度校園周邊暨行車安全道路改善 A 規劃設計類-臺南市友善安全交通環境改善示範計畫

編號	計畫概要	負責局處	核定數(案)	完成數(案)	工作進度	目前辦理情形
1	➤ 計畫名稱 ✓ 臺南市友善安全交通環境改善示範計畫 ➤ 補助單位 ✓ 內政部國土署 ➤ 申請提報計畫路段(3處路段) ✓ 中西區中正路(西門路至民生綠園，共620公尺) ✓ 中西區中山路(民生綠園至北門路，共1,110公尺) ✓ 東區凱旋路(東寧路201巷至中華東路一段，共795公尺) ➤ 工作要項 ✓ 推動行人優先交通安全，提供完善安全的行人通行環境，檢討道路斷面配置 ✓ 實地調查與測量、基地環境與人文調查分析、整體發展構想與細部規劃設計研擬作業、施工細部圖說製作及工程經費預估等	交通局	1	0	90%	1. 進度無落後。 2. 113年5月15日辦理評選作業。 3. 113年5月21日決標，5月29日簽約。 4. 113年6月20日辦理工作計畫書審查會議，並於113年7月4日核定；113年10月22日已提交期中報告書，並於11月15日辦理期中報告審查會議。 5. 已於114年5月13日辦理期末報告審查會議， 目前辦理結案作業。

工作進度安排：取得中央補助(10%)、完成議會墊付(10%)、規劃設計(20%)、計畫發包(20%)、計畫執行進度(40%)

45

114年度智慧運輸系統發展建設計畫 臺南市視障與弱勢行人對車告警系統計畫

編號	計畫概要	負責局處	核定數(案)	完成數(案)	工作進度	目前辦理情形
1	➤ 計畫名稱 ✓ 臺南市視障與弱勢行人對車告警系統計畫 ➤ 補助單位 ✓ 交通部 ➤ 預期成果 ✓ 完成20台計程車App安裝與教學 ✓ 完成70台公車串連API ✓ 完成10位年長者啟動測試 ➤ 工作要項 ✓ 推動科技輔助弱勢用路人安全通過路口，結合智慧有聲號誌、視障導引標線及導盲磚等無障礙設施改善之示範城市，改善視障者通過路口之危險性，期望達成以科技滿足用路人安全便利通過路口之目標	交通局	1	0	60%	1. 交通部於114年1月7日以交科字第1135018484號函核定補助計畫。 2. 已提報臺南市議會第4屆第8次臨時會審議墊付通過， 目前辦理勞務採購作業(114年9月12日評選作業完成、114年9月26日議價)。

工作進度安排：取得中央補助(10%)、完成議會墊付(10%)、規劃設計(20%)、計畫發包(20%)、計畫執行進度(40%)

46

114年度強化人行安全設施重點工作

編號	工作要項	負責局處	年度目標(處)	上月完設(處)	8月完設(處)	年度累計(處)	工作進度	本市累計(處)	目前辦理情形
1	行人專用號誌	(交)	80	10	5	50	62%	1493	已派工60處，完成50處 並持續盤點派工
2	行人專用時相	(交)	70	7	6	40	57%	235	已派工60處，完成40處 並持續盤點派工
3	行人號誌時相早開	(交)	150	5	10	95	63%	585	已派工140處，完成95處 並持續盤點派工
4	標線型人行道	(交)	15	2	2	8	53%	66	已派工10處，完成8處 並持續盤點派工
5	綠底行穿線	(交)	10	2	2	7	70%	15	已派工10處，完成7處 並持續盤點派工
6	行人庇護島	(交)	10	0	1	5	50%	60	已派工8處，完成5處 並持續盤點派工
		(工)	2	0	0	0	0%		已派工2處
7	行穿線退縮	(交)	10	1	1	6	60%	140	已派工8處，完成6處 並持續盤點派工
		(工)	5	0	0	0	0%		已派工5處

47

警察局提報案件辦理情形

道路交通工程設施改善建議執行情形表(警局提報)				
年度	提報件數	不列入工程改善(件)	錄案工程改善(件)	工程進度
113年度	995件	88件	907件	已完成898件 改善中9件
114年度 (1月至6月)	699件	0件	699件	已完成246件 改善中453件

48

112年度提升交通安全經費『核定』與『執行』情形

中央計畫名稱	補助單位	核定件數	屬性類別	核定計畫經費(萬元)	執行管考概要
前瞻計畫	內政部國土署	25件	提升道路品質計畫(內政部)2.0	中央(補) 36,635.2 地方(自) 8,043.6	工程刻正執行中
	交通部公路局	3件	提升道路品質計畫(公路系統)	中央(補) 6,000 地方(自) 1,317	工程完工
校園周邊暨行車安全道路改善計畫	內政部國土署	30件	校園周邊通學步道路口安全改善	中央(補) 37,219.6 地方(自) 8,170.8	工程刻正執行中
	交通部公路局	3件	校園周邊通學步道路口安全改善	中央(補) 3,772 地方(自) 828	工程刻正執行中

113年度提升交通安全經費『核定』與『執行』情形

中央計畫名稱	補助單位	核定件數	屬性類別	核定計畫經費(萬元)	執行管考概要
永續提升人行安全計畫	內政部國土署	39件	人行道、路口安全改善	中央(補) 92,373.5 地方(自) 20,277.8	工程刻正執行中
	交通部公路局	3件	人行道、路口安全改善	中央(補) 13,122.9 地方(自) 2880.6	工程刻正執行中
前瞻計畫	內政部國土署	25件	提升道路品質計畫(內政部)2.0-第四	中央(補) 31,706.4 地方(自) 6960.3	工程刻正執行中

114年度提升交通安全經費『提報』情形

中央計畫名稱	補助單位	核定件數	屬性類別	核定計畫經費(萬元)	執行管考概要
永續提升人行安全計畫	內政部國土署	17件	人行道、路口安全改善	中央(補) 34,463.3 地方(自) 7,565.2	墊付中

49

112-113跨年度校園周邊暨行車安全道路改善 提升道路品質計畫2.0

編號	計畫概要	負責局處	核定數(案)	完成數(案)	工作進度	目前辦理情形
1	▶ 計畫名稱 ✓ 提升道路品質計畫(內政部)2.0 (非公路系統之道路) ▶ 補助單位 ✓ 內政部國土署 ▶ 核定補助25案 ✓ 中華東路、高鐵特定區、健康路、北安路、台江大道、裕信路、大林路等25案道路改善工程 ▶ 工作要項 ✓ 人行道設置改善 ✓ 路口安全改善 ✓ 路面刨鋪改善	工務局	12	9	95%	1. 進度：準備開工1案(工務局)，施工中2(工務局2)案，已完成21案，取消1案。 2. 視個案規模不同，預計於113年底至114年陸續完工。
		市府局處	2	2		
		區公所	10	10		

工作進度安排：取得中央補助(10%)、完成議會墊付(10%)、工程設計(20%)、工程發包(20%)、工程施工進度(40%)

112-113跨年度校園周邊暨行車安全道路改善(1/2)

編號	計畫概要	負責局處	核定數(案)	完成數(案)	工作進度	目前辦理情形
1	➤ 計畫名稱 ✓ 校園周邊暨行車安全道路改善計畫 (非公路系統之道路) ➤ 補助單位 ✓ 內政部國土署 ➤ 核定補助30案(共28案(32校)通學步道及2案路口改善) ✓ 大山國小、五王國小、善化高中、臺南高商、南英工商、臺南神學院、歸仁國小、新豐高中、協進國小、海佃國中、學甲國小、嘉南國小、新進國小、裕文國小、德高國小、安南國中、新營高工、信義國小、永信國小、下營國小、山上國中、六甲國小、公園國小、楠西國中、楠西國小、日新國小、小新國小、新民國小、安順國小、東陽國小、忠孝國中、臺南女中、健康路一二段、安平路 ➤ 工作要項 ✓ 通學步道設置 ✓ 路口安全改善	工務局	6	6	94%	1. 進度：施工中4案(公所3學校1)，已完成26案。 2. 視個案規模及獲核定時間不同，預計於113年底至114年陸續完工。
		區公所	13	10		
		學校	11	10		

工作進度安排：取得中央補助(10%)、完成議會墊付(10%)、工程設計(20%)、工程發包(20%)、工程施工進度(40%)

112-113跨年度校園周邊暨行車安全道路改善(2/2)

編號	計畫概要	負責局處	核定數(案)	完成數(案)	工作進度	目前辦理情形
2	➤ 計畫名稱 ✓ 校園周邊暨行車安全道路改善計畫 (公路系統之道路) ➤ 補助單位 ✓ 交通部公路局 ➤ 核定補助3案(共3校)通學步道 ✓ 善化國中、中營國小、南安國小 ➤ 工作要項 ✓ 通學步道設置 ✓ 路口安全改善	區公所	1	0	80%	1. 進度：施工中2案，已完成1案。 2. 預計於114完工。
		學校	2	1		

工作進度安排：取得中央補助(10%)、完成議會墊付(10%)、工程設計(20%)、工程發包(20%)、工程施工進度(40%)

113年度永續提升人行安全計畫(1/2)

編號	計畫概要	負責局處	核定數(案)	完成數(案)	工作進度	目前辦理情形
1	➤ 計畫名稱 ✓ 永續提升人行安全計畫 ➤ 補助單位 ✓ 內政部國土署 ➤ 核定補助39案 ✓ 新化高中、新化國中、新化國小、民德國中(第二期)麻豆國小(第二期)、麻豆國中、月津國小、後營國小黎明中學、學甲國小(第二期)、文化國小、仁愛國小(第二期)、三村國小、玉井國小、新營國小、安平國中、海佃國小、新進國小、永華國小、五甲國小、大新國小、下營國中、關廟國小、大成國小，共22案(24校)通學步道建置 ✓ 北區小東路、官田八田路、六甲工沿路、歸仁中正北路、高鐵特定區周邊、歸仁中山路、新式滯洪池、工研路、仁德民安宮、中華東路、健康路二三段(第二期)、裕義路、林森路二段、日加溜灣、歸仁十四及十六路、新營太子宮，共17案道路人行道整建 ➤ 工作要項 ✓ 人行道整建 ✓ 通學步道設置 ✓ 路口安全改善	工務局	12	0	45%	1. 進度：規劃設計中5案(工務局2、公運處1、學校2)，送國土署審查13案(工務局4、公所1、學校8)，發包中12案(工務局3、都發局1、公所7學校1)，待開工3案(公所3)，施工中4案(工務局3、公所1)，完工2案(公所)。 2. 視個案規模及獲核定時間不同，預計於114年至115年陸續完工。
		市府局處	2	0		
		區公所	14	2		
		學校	11	0		

工作進度安排：取得中央補助(10%)、完成議會墊付(10%)、工程設計(20%)、工程發包(20%)、工程施工進度(40%)

53

113年度永續提升人行安全計畫(2/2)

編號	計畫概要	負責局處	核定數(案)	完成數(案)	工作進度	目前辦理情形
2	➤ 計畫名稱 ✓ 永續提升人行安全計畫(公路系統) ➤ 補助單位 ✓ 交通部公路局 ➤ 核定補助3案 ✓ 永康區中華路、南區中華西路(健康路二段至中華西路一段109巷)路口、新市區中正路(台19甲)，共3案道路人行道整建 ➤ 工作要項 ✓ 人行道整建 ✓ 路口安全改善	工務局	1	0	60%	1. 進度：發包中1案(新市公所1)，待開工2案(工務局1、永康公所1)。 2. 視個案規模及獲核定時間不同，預計於114年至115年陸續完工。
		區公所	2	0		

工作進度安排：取得中央補助(10%)、完成議會墊付(10%)、工程設計(20%)、工程發包(20%)、工程施工進度(40%)

54

113年度前瞻計畫-提升道路品質計畫2.0

編號	計畫概要	負責局處	核定數(案)	完成數(案)	工作進度	目前辦理情形
1	➤ 計畫名稱 ✓ 提升道路品質計畫(內政部)2.0 (非公路系統之道路) ➤ 補助單位 ✓ 內政部國土署 ➤ 核定補助25案 ✓ 西門路四段、建平路等25案道路改善工程 ➤ 工作要項 ✓ 人行道設置改善 ✓ 路口安全改善 ✓ 路面刨鋪改善	工務局	15	9	85%	1. 進度：發包中2案(工務局2)、待施工2案(工務局2)、施工中4案(工務局2、公所2)、完工17案(工務局9、公所8)。 2. 視個案規模不同，預計於114年陸續完工。
		區公所	10	8		

工作進度安排：取得中央補助(10%)、完成議會墊付(10%)、工程設計(20%)、工程發包(20%)、工程施工進度(40%)

55

114年度永續提升人行安全計畫

編號	計畫概要	負責局處	核定數(案)	完成數(案)	工作進度	目前辦理情形
1	➤ 計畫名稱 ✓ 永續提升人行安全計畫 ➤ 補助單位 ✓ 內政部國土署 ➤ 核定補助17案 ✓ 南大附中、南梓實小、新市國小、安慶國小、文元國小、沙崙國中、仁和國中、大灣國小、西門實小、南藝大、新化國小(第二期)、新化國中(第二期)、新化高中(第二期)、南寧高中，共12案(14校)通學步道建置 ✓ 本市易肇事路口改善、仁德文忠、文孝、文心路、關廟香洋路、官田八田三路、歸仁高發二、高發三路，共5案道路人行道整建及路口改善 ➤ 工作要項 ✓ 人行道整建 ✓ 通學步道設置 ✓ 路口安全改善	工務局	1	0	10%	1. 進度：墊付中。 2. 視個案規模及獲核定時間不同，預計於115年至116年陸續完工。
		市府局處	2	0		
		區公所	9	0		
		學校	5	0		


工作進度安排：取得中央補助(10%)、完成議會墊付(10%)、工程設計(20%)、工程發包(20%)、工程施工進度(40%)

56

114年度優化人行道環境(含騎樓整平)

編號	工作要項	負責局處	目標數量	完成數	工作進度	目前辦理情形
1	人行道障礙物遷移 (如電桿、電箱)	工務局	30處	31處	100%	協調人行道上障礙物業管單位辦理遷移。德高國小3處、新民國小2處、新營高工26處。
2	人行道改善 (如延長、整平、加寬等)	工務局	10,000尺	7,095公尺	71%	德高國小通學步道改善工程1,150公尺。佳里區信義國民小學通學廊道環境改善工程70公尺。臺南市新民國小通學步道優質化工程680公尺。臺南市麻豆區大山國小人行環境優化暨周邊路口及道路品質改善工程780公尺。臺南市新營高工人行步道工程600公尺。臺南市安平區安平路990巷人行空間改善工程175公尺。臺南市關廟區中山路二段人行道改善工程1700公尺。臺南市北區公園國小周邊通學步道490公尺、東區裕文國小通學步道改善工程1,450公尺。
3	騎樓整平長度(公里) (永續提升人行安全計畫 - 推動騎樓整平計畫)	工務局	300公尺	551公尺	100%	113年騎樓整平計畫：東區、中西區民生路(永福路到西門路)及中西區民族路(中山路到北門路)永康區小東路完成。

簡報結束
敬請指教



監理小組報告

詳參手冊 p.60-71

59

串聯幸福的公路人



臺南市道路交通安全會報 監理小組114年8月工作報告

報告機關：嘉義區監理所(臺南、麻豆、新營監理站)
臺南市公共運輸處

114年9月30日



交通部公路局

Highway Bureau, Ministry
of Transportation and
Communications(MOTC)

目錄

- 壹、鼓勵參加機車安全駕駛訓練計畫
- 貳、優先強化無號誌化路口宣導計畫及大型車視野死角與內輪差實地體驗
- 參、大型車視野死角、無號誌及閃光號誌路口、車輛路口停讓等納入駕訓班、初考領講習、道安講習
- 肆、微型電動二輪車管理與宣導計畫
- 伍、推動與高齡者及交通安全相關之公路公共運輸項目
- 陸、加強市區客運及公路客運「路口停讓」計畫
- 柒、酒後代駕績效



壹、鼓勵參加機車安全駕駛訓練計畫(1/2)

• 機車駕駛人參與駕訓班之績效



113年度民眾至監理站報名機車考照16,203人，至駕訓班報名2,696人，占比率為16.6%。

114年度截至8月份報名機車駕訓占比率達40.18% (3,896/9,696)。

機車駕訓1.0

年度	107	108	109	110	111	112	113	114
機車 駕訓 班	2家 大台南 中山	3家 大台南 中山 大灣	4家 大台南 中山 大灣 成功	4家 大台南 中山 大灣 成功	5家 大台南 中山 大灣 成功 長榮	5家 大台南 中山 大灣 成功 長榮	7家 大台南 中山 大灣 成功 長榮 日上 南凱	9家 大台南、中山 大灣、成功 長榮、日上 南凱、統一 台南 (籌設中) 麻豆區- 來來； 新營區- 新城
參訓 人數	122	422	773	999	1,220	1,696 (79.1%)	2,696 (96.29%)	3,896 (86.57%)
申請 人數	無 補助 計畫	322	694	967	1,115	1,461	2,547	2,146
補助 人數		322	670	750(分配) 70(挹注) 共820人	980(分配) 103(挹注) 共1,083人	3,000(分配) 355人(市 府疊加)	2,800(分配) 1,000人(市府疊加)	4,500(原3,300・修正配額) 1,000人(市府疊加)

• 違規行為及追蹤率比較

截至114年度8月份受訓人數3,896人，累計違規數6件(0.15%)交叉路口闖紅燈(4件，含路口紅燈右轉)、肇事致人受伤未依規定處置(2件)，已請監理初考領機駕講習及駕訓班加強宣導。

壹、鼓勵參加機車安全駕駛訓練計畫(2/2)



• 宣導道路安駕訓練計畫辦理情形

➤為提升取得駕照者之實際騎乘路感及防禦駕駛觀念，114年度公路局再推動機車駕訓2.0(機車安駕)及機車駕訓3.0(機車道訓)。

機車駕訓2.0(道路安駕)：大台南區分配**461名**(原320，修正配額)、

機車駕訓3.0(道路訓練)：大台南區分配**240名**(原160，修正配額)。

➤截至8月份台南市轄區參與配合推動機車安駕、道訓計畫共計4家駕訓班，計有大台南駕訓班、成功駕訓班、日上駕訓班、台南駕訓班。

目前辦理進度：

安駕：**78.96%** (364/461)、

道訓：**80.21%** (192/240)。



63

貳、優先強化無號誌化路口宣導計畫及大型車視野死角與內輪差實地體驗

➤辦理大型車視野死角體驗活動時，同時宣導及體驗無號誌及閃光號誌路口停讓觀念。

➤深入社區鄰里辦理高齡者安全講座。

➤ 宣導地點：左鎮區左中社區、公館社區發展協會；永康區烏竹社區發展協會、大灣長老教會；關廟區東勢社區發展協會、新豐長老教會；南化區南化社區發展協會；仁德區文和國小、長興國小；安南區顯宮國小、麻豆區磚井社區、中興社區關懷；善化區嘉北社區、六分社區關懷；下營區甲中社區關懷；官田區官田社區、東西庄社區、隆田社區關懷；新化區衛生所、安定區衛生所、楠西區行動監理下鄉等處。

114年8月份	道安巡迴宣導	高齡者安全講座	大型車視野死角 體驗活動
場次	36	24	3
人次	1,297	651	265



共63場次
2,213人

64

參、大型車視野死角、無號誌及閃光號誌路口、車輛路口停讓等納入駕訓班、初考領講習、道安講習

- 監理相關講習課程導入無號誌及閃光號誌路口、車輛路口停讓、安全左轉及正確變換車道、大型車視野死角等相關道安教材，並針對事故案例分析。

114年 7月份	機車初考領 安全講習	汽車駕駛人 道安講習	機車駕駛人 道安講習	(未滿18歲) 無照駕駛人 道安講習	酒駕專班 道安講習
場次	93	7	4	4	6
人數	1,739	284	72	66	175



共114場次
2,336人

65

肆、微型電動二輪車管理與宣導計畫(1/2)

- 微型電動二輪車截至114年8月新車領牌數量為10,857輛，使用中車輛領牌數為22,484輛(使用中車輛總數19,222輛)，使用中車輛掛牌率116.97%。
- 如遇外籍移工申領牌照，提供「微電車騎乘安全指引」文件並告知監理服務網「微型電動二輪車專區」、嘉義區監理所「多國語言安駕專區」等相關內容，加強宣導微型電動二輪車行車安全。



66

肆、微型電動二輪車管理與宣導計畫(2/2)

- 自113年10月至114年12月，每月至少排定2班監警聯合路檢微電車專案攔查，加強查核非法改裝、拼裝微電車及懸掛「電動自行車」合格標章之車輛，8月份已執行7班路檢專案。

- 8月辦理微型電動二輪車道路交通安全宣導共計 38場次、宣導人數 1,366 人。

場次地點包含左鎮區左中社區、公館社區發展協會；永康區烏竹社區發展協會、大灣長老教會；關廟區東勢社區發展協會、新豐長老教會；南化區南化社區發展協會；仁德區文和國小、長興國小；安南區顯宮國小、私立光華高中、台灣美光記憶體股份有限公司台南分公司、南寶樹脂化學工廠股份有限公司、麻豆區磚井社區、中興社區關懷；善化區嘉北社區、六分社區關懷；下營區甲中社區關懷；官田區官田社區、東西庄社區、隆田社區關懷；新化區衛生所、安定區衛生所、遊覽車同業公會、路老師研習、楠西區行動監理下鄉等處，以及各監理站道安講習室等處。



67

伍、推動與高齡者及交通安全相關之公路公共運輸項目

- 目前本市幸福小黃計有42條路線（含4條全預約路線，113年度共開通11條路線）。
- 持續規劃及推動偏鄉高齡者需求路線：公運處114年正規劃10條全新路線（目前服務擴及27個行政區，溪北區區有小黃公車，累計服務超過32萬人次）。
- 營運不佳之固定路線區域轉為全預約路線區域：公運處持續滾動修正。
- 監理單位每月定期查核幸福巴士路線營運情形及是否有需改善事項，持續提升服務品質：8月份查核11條路線【藍14】、【藍15】、【藍25】、【藍26】、【藍29】、【藍30】、【綠20】、【綠32】、【橘6】、【橘10-1】、【黃2】。



68

★臺南市公共運輸處工作報告★

陸、加強市區客運及公路客運「路口停讓」計畫

一、路口安全確認執行情形

(一)路口未停讓行人稽查

自112年初至114年8月止，本處已執行67次(3,177車次)，計查獲3件路口未停讓行人案件，已依規裁處。

(二)業者自主稽查

自112年初至114年8月止，市區客運業者已完成13,071車次自主稽查，計查獲4件未確實路口停讓案件，已依規裁處。

(三)路口安全確認稽查【右轉指差確認，左轉再三確認(確認號誌、來車、行人)】

本處已於3月26日召開會議邀集業者落實執行在案，並於114年3月起開始實施專案查核，截至迄今共稽查1373路口/車次，達成率為50.47%，持續滾動檢討要求業者精進。惟迄今查核已逾半年，故責業者可先著手研議未落實「路口安全確認」之裁處可行性，後續視查核情況滾動檢討。

柒、酒後代駕績效

本市共有4間酒後代駕服務業者，自111年1月起，截至114年8月28日已服務計204,286件，較去年同期增加了5954件(約16%)。

	113年1-8月	114年1-8月
服務件數	40731	47265

+6534




簡報結束 敬請指教



交通部公路局

Highway Bureau, Ministry
of Transportation and
Communications(MOTC)



教育小組報告

詳參手冊 p.73-90

114年9月份道路交通安全會報會議

教育小組報告

114年9月30日



報告大綱

01

建置人本友善通學
環境

04

學生交通意外防制
與策進作為

02

交通安全教學模組
推廣與實施

05

高齡及社教機構
交通安全宣導

03

強化學校交通安全
教育宣導

01 建置人本友善通學環境

》》 建置實體人行道

112年校園周邊暨行車安全道路改善計畫

核定校數	核定經費	施工中	已完工
35校	4.4億	7校	28校

113年永續提升人行安全計畫 (113.12核定)

核定校數	核定經費	進度
23校	2.7億	3校施工，3校招標，17校修改審核



北區公園國小-
114年8月完工



01 建置人本友善通學環境

》》 建置實體人行道 114年永續提升人行安全計畫

列管	已核定	規劃提案	持續輔導
	14校	30校	16校
60校	✓ 學校(5校)：西門實小、安慶國小、大灣國小、南大附中、臺南藝術大學。 ✓ 公所(6校)：南寧高中(示範區)、沙崙國中、南梓實小、新市國小、仁和國小、文元國小。 ✓ 都發局(3校)：新化國小、新化國中、新化高中(示範區)。	✓ 學校(12校)：大光國小、歸南國小、永仁高中、復興國小、海東國小、永信國小、安定國中、松林國小、立人國小、博愛國小、善化國小、成大南工。 ✓ 公所(8校)：官田國小、永康國中、新泰國小、龍崗國小、大灣高中(延伸)、歸仁國中(延伸)、崇明國中、崇明國小。 ✓ 預計公路總局提案(10校)：茄拔國小、成大南工、頂洲國小、陽明國小、大社國小、重溪國小、甲中國小、佳興國小、果毅國小、竹門國小。	✓ 國小15校：西港區成功國小、佳里國中、北門國小、港尾國小、北勢國小、仁德國小、志開實小、大同國小、河東國小、鹽水國小、東興國小、賢北國小、西勢國小、依仁國小、安南區南興國小。 ✓ 國中1校：和順國中。



02 交通安全教學模組推廣與實施

》》》 納入校訂課程實施，發展因地制宜教材。



計畫名稱	預計辦理	已辦理	說明
交通安全教育課程 納入課程計畫	274校*2節/校	366節	113學年度下學期、114學年度上學期實施。
課程模組前導學校	10所	10所	114年1月至12月持續辦理。

佳里區仁愛國小



認識路人行走的天橋



過馬路。停看聽。不要衝



大車的死角

02 交通安全教學模組推廣與實施

》》》 規劃教師系列研習，增進教學專業能力。



計畫名稱	預計辦理	已辦理	說明
全市交通安全 種子教師增能研習	1場	1場	已於114年8月15日辦理完畢，共150位種子教師參加。
各校自辦 教師增能研習	15場	9場	114年2月至12月持續辦理。
教師自行車 安全教育研習	1場	1場	已於114年3月辦理完畢，計50位種子教師參與。
交通安全課程模組 到校服務研習	15場	12場	114年2月至12月持續辦理。
交通安全教育輔導團暨 行政教師增能研習	2場	2場	已於114年5月及6月辦理。
交通安全教育輔導團 跨縣市交流參訪研習	1場	1場	已於114年6月辦理。

03 強化學校交通安全教育宣導

》》》 依據教育階段特性，規劃重點宣導項目。

永康國小實施入校接送—機車車道分流入校



市長開學日至學校宣導交通安全



機車車道分流入校



市長跟學生互動問答

03 強化學校交通安全教育宣導

》》》 利用各公開場合宣導交通安全的重要性。



教師節表揚大會宣導交通安全



各校利用班親會宣導交通安全

03 強化學校交通安全教育宣導



》》》 結合戶外體驗教育，提升學生交安素養。

計畫名稱	預計辦理	已辦理	說明
交通安全主題館及大型車安全體驗教育	36場	8場	114年1月至12月持續辦理中。
自行車安全騎乘體驗營	40場	26場	114年1月至12月持續辦理中。



交通安全主題館及大型車安全體驗教育 -- 海佃國小、下營國中

03 強化學校交通安全教育宣導



》》》 依據教育階段特性，規劃重點宣導項目。

國中小學生交安知識檢測—交安達人@TAINAN

- ✓ 結合教育部因材網「因雄崛起」平台，透過遊戲提升學生交通安全認知。
- ✓ 依據試行結果完成題目修正，已於6月10日全面上線推行。

目前參與人數
已達12,071人



03 強化學校交通安全教育宣導

》》》 依據教育階段特性，規劃重點宣導項目。

高中職交通安全宣導活動

- 學校集會時間實施交通安全教育宣導計**71**場次，**7萬1,048**人次。
- 聯巡出勤人數**183**人次，計警察**79**人次、教官(學創)**45**人次，教師**59**人次。
- 實施校外聯合巡查：計**52**場。

受文者：臺南市立大灣高級中學等
發文日期：中華民國114年2月6日
發文系統：南市教社字第1140225017號
類別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：
主旨：有關微型電動二輪車騎乘安全，請各校配合加強宣導學生使用微型電動二輪車正確認知及法治觀念，請查照。
說明：
一、依據本市道路交通安全督導會報114年1月份會議紀錄辦理。
二、請配合加強教育宣導微型電動二輪車之行駛需年滿14歲、不得擅自改裝、不得酒駕、勿闖紅燈及須戴安全帽等相關安全措施，以維騎乘安全。
三、相關教學教材請至本府教育局交通安全教育資訊網(網址: <http://tinctse.yhjh.tn.edu.tw/>)下載參考及運用。

函文各國高中加強宣導微型電動二輪車相關規範



83

03 強化學校交通安全教育宣導

》》》 依據教育階段特性，規劃重點宣導項目。

大專校院交通安全宣導活動 計**13**校**36**場**6萬0,894**人次 資料時間：114.8.31

校名	場次	人次	宣導方式	校名	場次	人次	宣導方式
南臺科大	9	1413	校內電子報	崑山科大	1	2350	校內電子報
臺南大學	5	1837	校內電子報	南應科大	5	1260	校內電子報 多元活動
成功大學	2	23462	校內電子報	長榮大學	2	908	校內電子報
臺南護專	1	1620	校內電子報	華醫科大	3	2200	校內電子報
敏惠護專	3	10236	校內電子報	嘉藥科大	2	13300	校內電子報
中信學院	2	858	校內電子報 講座宣導	中信科大	1	450	校內電子報
藝術大學	1	1000	校內電子報				


84

04 學生交通意外防制與策進作為

》分析交安事故類型，擬定宣導改善策略

●強化自行車安全騎乘教育

114年8月國小學生交通意外事件分析



事故原因	自摔自撞	vs.行人	vs.汽車	vs.機車	合計
案件數	2	0	0	0	2

●事故說明

案一：學生假期間騎自行車外出因未注意於巷口與直行機車發生碰撞意外。

案二：學生乘坐家人機車，遭闖紅燈機車撞傷意外。


04 學生交通意外防制與策進作為

》分析交安事故類型，擬定宣導改善策略

●強化自行車安全騎乘教育

●請學校加強防禦駕駛教育

114年8月國中學生交通意外事件分析



事故原因	自摔自撞	vs.行人	vs.汽車	vs.機車	合計
案件數	1	0	2	4	7

●事故說明

案一：學生假期間騎自行車外出於穿越馬路時與機車擦撞意外

案二：學生乘坐家人機車上學途中與同向汽車碰撞意外

案三：學生騎自行車上學途中遭機車擦撞

案四：學生騎自行車上學途中於進校門口未注意來車與機車擦撞意外

案五：學生騎腳踏車去補習班途中因雙方均未注意與停路邊汽車突開門發生碰撞

案六：學生假期間乘坐家人汽車外出發生自撞意外

案七：學生騎自行車外出因超車不當與他車擦撞意外

04 學生交通意外防制與策進作為

》》 分析交安事故類型，擬定宣導改善策略

114年8月高中職學生交通意外事件分析



類別	受傷	死亡
人數	3	0

●加強宣導機車無照、無帽不上路：

- 1.建立學生**有駕照才上路**的觀念，並了解相關罰則。
- 2.宣導**配戴安全帽**，保護自身安全

●落實無照學生關懷輔導：

- 1.**校外會**、**警察局**與**學校**協力輔導。
- 2.實施**家訪**及**道安講習**，列管追蹤。

04 學生交通意外防制與策進作為

》》 辦理學生交通車稽查，輔導追蹤改善情形

114年8月計查核9場次、19輛車

超載、車體是否變更、幼童專用車是否違規負載學齡兒童等稽查



114年8月學生交通車稽查結果 (本月查無違規情事)



05 高齡及社教機構交通安全宣導

》》 樂齡學習中心：

114年8月辦理交通安全主題課程共計11場次，222人參加。

》》 社區大學、成人教育班、補校等：


114年春季班辦理交通安全主題課程共計6場次，261人參加。



樂齡示範學習中心辦理
「旅遊自助」交通安全宣導課程

簡報結束 敬請指教





宣導小組報告

詳參手冊 p.92-99

九月 宣導小組 工作報告



簡報大綱

- 壹、上次會議指裁示項辦理情形
- 貳、道路安全宣導成果

93

貳、上次會議指裁示項辦理情形

8月道安會報主席致詞：

本市7月份 A1與 A2的事故數據雖比上個月減少，惟 A1交通事故數據在6都中仍偏高，請各小組持續努力。

宣導小組自8月起即以「停讓行人、專心駕駛」為主題，持續針對人潮聚集之路口及校園周邊地區辦理廣播宣導；並於9月交通安全月期間，配合交通部計畫透過多元媒體管道擴大宣導效益，引導市民養成正確交通行為與守法習慣，以全面提升道路交通安全。



94

參、道路安全宣導成果(1/4)

1. 新聞處

- 臉書臺南TODAY粉絲頁：共發布 **5** 則。
- LINE官方，共 **7** 則。
- 有線電視台跑馬，共 **4** 則。
- 新聞稿：發布主題式新聞稿 **16** 篇。
- 平面報紙：露出主題式新聞 **14** 欄。
- 函請本市各機關、學校、設於本市之中央單位，及自來水公司、郵局、中油等國營事業機構，協助運用「交通安全月」主視覺，推廣「9月交通安全月～人本交通，停讓文化！」宣導活動。



95

參、道路安全宣導成果(2/4)

2. 警察局

- 媒體專訪 **2** 場
- 專題演講 **87** 場，**4,670**人
- 主/合辦 **20** 場設攤活動，**2,260**人
- 配合設攤活動 **8** 場，**1,800** 人

3. 監理站：宣導人數共計 **4,549** 人

- 道安巡迴宣導 **36** 場，**1,297**人
- 高齡者安全講座 **24** 場，**651** 人
- 大型車視野死角體驗活動 **3** 場，**265**人
- 機車初考領安全講習 **93** 場，**1,739** 人
- 違規道安講習 **21** 場，**597** 人

4. 交通局

於南區全一電子股份有限公司辦理道安宣導，共 **30** 人參與。



96

參、道路安全宣導成果(3/4)

5. 社會局：

辦理社區及高齡活動場域宣導，共辦理 **34** 場次，參與 **3,042** 人次。



6. 民政局：

針對交通安全政令宣導，強化民眾交通安全意識，辦理總計 **48** 場次，宣傳 **6,061** 人次。

- 透過各項節慶聯歡聚餐等聯歡活動，針對交通安全政令宣導，強化民眾交通安全意識，累計 **17** 場，宣導 **3,334** 人次。
- 藉由里鄰長教育訓練活動、環境清潔日、防災訓練等各式活動，由公所進行綜合業務宣導，累計 **31** 場，宣導 **2,727** 人次。

97

參、道路安全宣導成果(4/4)

7. 消防局

婦女宣導隊，利用居家訪視時向市民宣導重要道安觀念，共辦理 **228** 場，宣導 **228** 人次。




8. 衛生局

於8/9、10、17、24(兩場)、30辦理行動醫院，共 **6** 場，宣導 **929** 人次。



98

簡報結束
敬請指教



綜管小組報告

詳參手冊 p.101-104

綜管小組工作報告

報告單位：綜管小組
日期：114年9月30日

8月份工作報告事項

◆9月16日道路交通事故防制工作圈會議重點(1/2)

	列管工作項目	辦理情形
1	A1事故交通工程改善辦理情形	113年1月份至114年8月份A1事故，共計163件列入交通工程改善，已完成124件，剩餘39件持續於工作圈列管。
2	使用道路施工期間交維計畫審查辦理情形	114年8月審查16案，申請變更執行內容之交維計畫共1案，上述案件皆已審查通過。
3	114年校園周邊通學交通路段口需求改善辦理情形(計93校)	1) 協助指揮交通及取締違停需求：計8件，已完成4件，剩餘4件尚未完成。 2) 路平、遷移障礙物等道路空間不足問題：計5件，已完成2件，剩餘3件尚未完成。 3) 增設(或調整)紅綠燈及標誌標線需求：計87件，已完成44件，剩餘43件尚未完成。
4	114年統計臺南市學生通學安全守護專案改善需求(計106校)	1) 交通工程優化需求：計103件。 2) 通學環境檢核需求：計9件。 3) 科技輔助執法需求：計4件。 4) 加強見警巡檢需求：計4件。
5	114年統計臺南市學生通學安全守護專案-家長接送區4類型配置檢核(計14校)	1) 上放學時段行人徒步區規劃需求：計1件。 2) 開放汽機車進入校園接送需求：計3件。 3) 增設避車彎輔助家長接送需求：計1件。 4) 上放學時段臨停規劃措施需求：計9件，已完成3件，剩餘6件尚未完成。
6	道路交通工程設施改善辦理情形	統計警察局113年提報道路交通工程設施改善建議共995件，其中屬交通工程改善907件，已解除列管898件，尚餘9件待完成。 114年度1月至6月提報道路交通工程設施改善建議共699件，已解除列管246件，尚餘453件待完成。

8月份工作報告事項


◆9月16日道路交通事故防制工作圈會議重點(2/2)

	提案討論	重要決議
1	審認道路交通事故30日死亡人數非屬道路交通事故案。	執法小組清查交通部公布114年5月道路交通事故30日非屬道路交通事故之當事人死亡共4名，經審查通過同意備查並提報交通部。
2	台3線380K處前後路段降低速限提案，提請審議。	1.請提案單位初步了解4件大貨車翻覆事故原因，先以交通工程方式改善。 2.請工程小組設置警52牌面加強警示用路人。 3.後續評估倘仍有降速必要，再提工作圈討論。
3	「臺南市交通安全事故資料應用平台」功能推動效益，提請審議。	1.請工程小組自下個月起，A1事故會勘時皆須納入平台的歷史事故碰撞分析，後續工作圈A1事故簡報也需帶入相關資訊。 2.請綜管小組(交通局)視需求加開教育訓練，並將帳號申請期限延至9月24日。


103

114年臺南市A1與30日死亡交通事故人數表


月份 類別	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計	截至 8月	增減 狀況
報交通部 A1死亡人數 目標值	20	15	12	11	11	9	11	14	11	16	7	12	149	103	+18
A1實際死亡 人數	20	14	13	18	13	20	14	9						121	
報交通部 行人A1死亡 人數目標值	3	3	1	1	1	0	0	2	0	4	1	1	17	11	-1
行人A1實際 死亡人數	3	1	1	1	1	1	1	1						10	
月份 類別	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計	截至 6月	增減 狀況
報交通部 30日死亡人 數目標值	25	26	17	18	19	24	18	20	25	24	17	18	251	132	+36
30日實際死 亡人數	29	27	27	31	28	26								168	
報交通部 行人30日死 亡人數目標 值	3	4	1	1	2	1	1	3	0	4	2	1	23	12	+2
行人30日實 際死亡人數	3	2	3	3	2	1								14	



臨時動議



兼召集人結論



會議結束，感謝參與

附件

1. A1 事故改善列管追蹤表
2. 車輛相關報表
3. 「行人優先交通安全行動綱領」
辦理情形列管表
4. 113 年警察局提報道路交通工程
設施改善辦理情形說明表

A1 類事故交通工程改善情形列管追蹤表

項次	編號 (事故日期)	肇事地點	會勘結論或工作圈 會議裁示改善事項	辦理情形	改善前後事 故比較	主辦單位
1	1130716	仁德區臺86線 4.6K 處	1. 回復遭撞毀危3、 警22及交通桿 2. 評估增設碰撞緩 衝撞設施	改善事項1. 已於113年 9月30日前完成 改善事項2. 已於114年 8月20日開工，預計 114年12月31日前完 成。	113全年月 平均(件/ 月) A1: A2: 改善完3個 月內(件) A1: A2:	新化工務 段
2	1140301	西港區南海里 東港街170巷 37號旁	增設反射鏡、東西向 支道繪設停字及停 止線及水泥塊狀護 欄設置第二類反光 導標	改善事項已於114年8 月31日完成	113全年月 平均(件/ 月) A1: A2: 改善完3個 月內(件) A1: A2:	西港區公 所
3	1140304-2	六甲區七甲里 中華路與七甲 街115巷附近	現有路肩較寬，評估 調整路面邊線及車 道配置	改善事項已於114年8 月31日完成	113全年月 平均(件/ 月) A1: A2: 改善完3個 月內(件) A1: A2:	交通局

項次	編號 (事故日期)	肇事地點	會勘結論或工作圈 會議裁示改善事項	辦理情形	改善前後事 故比較	主辦單位
4	1140307	柳營區東昇里 中山東路二段 956 號	現有路肩較寬，評估 調整路面邊線及車 道配置	改善事項已於 114 年 8 月 31 日完成	113 全年月 平均(件/ 月) A1: A2: 改善完 3 個 月內(件) A1: A2:	交通局
5	1140320	白河區 172 甲 線與秀祐街口	路口上下游路段增 設警 52 及速限標誌 (請分局提供警 52 標誌設立點位送交 大彙整後再報請交 通局協助設置)	改善事項已於 114 年 8 月 31 日完成	113 全年月 平均(件/ 月) A1: A2: 改善完 3 個 月內(件) A1: A2:	警察局 交通局
6	1140327	安定區安定區 文科里曾文溪 堤防道路路燈 400772 處	現有路肩較寬，評估 調整路面邊線及車 道配置	改善事項預計 114 年 9 月 30 日前完成	113 全年月 平均(件/ 月) A1: A2: 改善完 3 個 月內(件) A1: A2:	交通局

項次	編號 (事故日期)	肇事地點	會勘結論或工作圈 會議裁示改善事項	辦理情形	改善前後事 故比較	主辦單位
7	1140329	白河區 172 甲 線 3.5 公里處	增繪視覺性減速標 線及慢字	改善事項已於 114 年 8 月 31 日完成	113 全年月 平均(件/ 月) A1: A2: 改善完 3 個 月內(件) A1: A2:	交通局
8	1140401	安定區新吉 19 之 3 號前	事故地點南側路口 處繪設停、慢標字 (現有慢改停)劃分 幹支道及事故路段 (國 8-劃分幹支道路 口處)繪設路面邊線	改善事項預計 114 年 9 月 30 日前完成	113 全年月 平均(件/ 月) A1: A2: 改善完 3 個 月內(件) A1: A2:	安定區公 所
9	1140406-2	下營區新興里 裕農街 333 巷 南側	補繪支道模糊停字	改善事項已於 114 年 8 月 31 日完成	113 全年月 平均(件/ 月) A1: A2: 改善完 3 個 月內(件) A1: A2:	下營區公 所

項次	編號 (事故日期)	肇事地點	會勘結論或工作圈 會議裁示改善事項	辦理情形	改善前後事 故比較	主辦單位
10	1140411	新市區豐華里 樹谷大道慢車 道往北	1. 定期巡查並修剪 路樹及打掃路面落 葉 2. 修正快慢分隔島 原繪設之快慢車道 分隔線顏色 3. 評估增繪路面邊 線及設置反光導標 4. 評估設置路段測 速照相機	改善事項1. 已於114年 5月5日完成 改善事項2. 已於114年 8月31日完成 改善事項3. 經評估暫 維持現況 另以加強照 明設備 改善事項4. 本案於5月 28日辦理會勘，考量臨 近路口(紫棟路)已有 建置相關科技執法設 備，爰由警察局評估原 固定桿變更偵側慢車 道技術之可行性，並由 園區於樹谷大道與看 右路口快、慢車道增設 2面警52警告標誌，警 示用路人減速慢行，並 由善化分局編排移動 式測速照相勤務取締 慢車道超速違規之車 輛。警52牌面已於114 年8月15日設置完成	113全年月 平均(件/ 月) A1: A2: 改善完3個 月內(件) A1: A2:	樹谷園區 服務中心 (1-3) 警察局(4)
11	1140417	柳營區神農里 市道165線南 側與無名道路 路口	退縮市道165線行 人穿越道線、停止線 暨支道補繪停止線	改善事項預計114年9 月30日前完成	113全年月 平均(件/ 月) A1: A2:	柳營區公 所

項次	編號 (事故日期)	肇事地點	會勘結論或工作圈 會議裁示改善事項	辦理情形	改善前後事 故比較	主辦單位
					改善完 3 個 月內(件) A1: A2:	
12	1140425	麻豆區南勢里 市道 176 線與 忠孝路口	補繪路口行人穿越 道線	改善事項已於 114 年 8 月 31 日完成	113 全年月 平均(件/ 月) A1: A2: 改善完 3 個 月內(件) A1: A2:	麻豆區公 所
13	1140428	七股區台 61 線 303 公里 500 公尺處向路肩	研議增設科技執法 設備	改善事項交通警察大 隊已訂 114 年 5 月 15 日研商台 61 快速公路 302.5 公里處周邊沿線 建置固定式測速執法 設備可行性事宜，已於 114 年 6 月 30 日完成評 估於此處增設科技執 法設備，目前已建置完 成（待驗收），預計 9 月底啟用，實施 2 個月 宣導期，12 月啟用執 法。	113 全年月 平均(件/ 月) A1: A2: 改善完 3 個 月內(件) A1: A2:	警察局
14	1140507-2	柳營區市道 165 線 27 公里 600 公尺處	近市道 165 線 27.5K 處雙向繪設視覺化 減速標線	改善事項預計 114 年 9 月 30 日前完成	113 全年月 平均(件/ 月) A1: A2:	交通局

項次	編號 (事故日期)	肇事地點	會勘結論或工作圈 會議裁示改善事項	辦理情形	改善前後事 故比較	主辦單位
					改善完 3 個 月內(件) A1: A2:	
15	1140509-1	新市區崙頂 1 之 100 號	於案地兩側適當距 離增繪慢字	改善事項預計 114 年 9 月 30 日前完成	113 全年月 平均(件/ 月) A1: A2: 改善完 3 個 月內(件) A1: A2:	新市區公 所
16	1140509-2	將軍區忠嘉里 忠嘉 106-2 號 往東 1 公里(東 幹二路與北幹 二路口)	幹道雙向增繪慢標 字及支道東側增繪 停標字	改善事項預計 114 年 9 月 30 日前完成	113 全年月 平均(件/ 月) A1: A2: 改善完 3 個 月內(件) A1: A2:	將軍區公 所
17	1140520	玉井區中華路 40 號	1. 中正路與中華 路、中華路 21 號 旁、中華路 100 巷、 中華路與民主街等 4 路口補繪禁止臨時 停車線 2. 中華路(民主街至 民族路)與中正路	改善事項 1.2.3. 已於 114 年 8 月 31 日完成	113 全年月 平均(件/ 月) A1: A2:	玉井區公 所

項次	編號 (事故日期)	肇事地點	會勘結論或工作圈 會議裁示改善事項	辦理情形	改善前後事 故比較	主辦單位
			(北極殿至中華路) 彎道處劃設視覺化 減速標線 3. 中華路與中正路 劃設網狀線及行人 穿越道線		改善完 3 個 月內(件) A1: A2:	
18	1140602-1	新營區復興路 口與興農街路 口	復興路雙向近路口 處增設慢字	改善事項預計 114 年 9 月 30 日前完成	113 全年月 平均(件/ 月) A1: A2: 改善完 3 個 月內(件) A1: A2:	新營區公 所
19	1140602-2	後壁區南 80 線 1 公里 600 公 尺處西側向外 側	1. 增設反光標記、分 向限制線、警 52 標 誌(含速限)、北向輔 2 標誌、楔形標線與 槽化線優化 2. 檢視事故周邊道 路照明，並加強彎道 處夜間照明	改善事項 1. 預計 114 年 9 月 30 日前完成 改善事項 2. 預計 114 年 9 月 30 日前完成	113 全年月 平均(件/ 月) A1: A2: 改善完 3 個 月內(件) A1: A2:	交通局(1) 後壁區公 所(2)
20	1140603-1	東區東門路 1 段 188 號	編號 010 停車格至 電箱前(約 4 公尺) 禁止停車線改繪禁 止臨時停車線	預計 114 年 9 月 30 日 前完成	113 全年月 平均(件/ 月) A1: A2:	交通局

項次	編號 (事故日期)	肇事地點	會勘結論或工作圈 會議裁示改善事項	辦理情形	改善前後事 故比較	主辦單位
					改善完 3 個 月內(件) A1: A2:	
21	1140604	新市區南 134 線與堤塘港路 路口	1. 研議增設路燈照 明 2. 定期修剪路側雜 草	改善事項 1. 預計 114 年 9 月 30 日前完成 改善事項 2. 已於 114 年 6 月 25 日完成	113 全年月 平均(件/ 月) A1: A2: 改善完 3 個 月內(件) A1: A2:	新市區公 所
22	1140618-2	下營區後街里 中正北路 215 號對面	區道南 67 線雙向近 入彎道前直線路段 增設視覺化減速標 線及「慢」標字並增 加輔 2 標誌, 近彎道 處之分向線改設分 向限制線	改善事項預計 114 年 9 月 30 日前完成	113 全年月 平均(件/ 月) A1: A2: 改善完 3 個 月內(件) A1: A2:	交通局
23	1140621	東山區聖賢里 區道南 314 線 4.3 公里處	請農田水利署嘉南 管理處評估路側加 裝抑草蓆的可行性	改善事項預計 114 年 9 月 30 日前完成	113 全年月 平均(件/ 月) A1: A2:	農田水利 署嘉南管 理處

項次	編號 (事故日期)	肇事地點	會勘結論或工作圈 會議裁示改善事項	辦理情形	改善前後事 故比較	主辦單位
					改善完 3 個 月內(件) A1: A2:	
24	1140623	東區裕忠路與 裕敬路路口	設置警 52 標誌請第 一分局報請交通警 察大隊研議辦理	已函文請交通局增設 警 52，後續請交通局辦 理設置事宜 牌面預計 114 年 11 月 30 日前設置完成。	113 全年月 平均(件/ 月) A1: A2: 改善完 3 個 月內(件) A1: A2:	警察局 交通局
25	1140709	六甲區中社里 中社 8 號旁路 段	塊狀護欄上設置座 式反光導標	改善事項預計 114 年 10 月 31 日前完成	113 全年月 平均(件/ 月) A1: A2: 改善完 3 個 月內(件) A1: A2:	六甲區公 所
26	1140714-1	北區成功路 580 號	上游路口(成功路與 金華路口)增加右彎 標誌及彎道處汰換 反光導標	改善事項預計 114 年 10 月 31 日前完成	113 全年月 平均(件/ 月) A1: A2: 改善完 3 個 月內(件) A1: A2:	交通局

項次	編號 (事故日期)	肇事地點	會勘結論或工作圈 會議裁示改善事項	辦理情形	改善前後事 故比較	主辦單位
27	1140714-2	新市區曼陀林 路與木柵港西 路口	路口號誌調整為 24 小時三色運作管制	改善事項已於 114 年 8 月 8 日完成	113 全年月 平均(件/ 月) A1: A2: 改善完 3 個 月內(件) A1: A2:	樹谷園區 服務中心
28	1140716	東山區南 104 線 5 公里 800 公尺處西側向 外側	1. 既有輔 2 標誌更 新及增設連續彎道 標誌 2. 修剪路側路樹	改善事項 1. 預計 114 年 10 月 31 日前完成 改善事項 2. 預計 114 年 8 月 31 日前完成	113 全年月 平均(件/ 月) A1: A2: 改善完 3 個 月內(件) A1: A2:	交通局(1) 東山區公 所(2)
29	1140720	永康區大灣路 與大灣路 44 巷 路口	補繪路口模糊行車 導引線	改善事項預計 114 年 10 月 31 日前完成	113 全年月 平均(件/ 月) A1: A2: 改善完 3 個 月內(件) A1: A2:	交通局
30	1140721-2	永康區中山北 路 264 巷 250 弄東側	路口閃光號誌改設 為三色號誌並配合 調整相關標線	改善事項預計 115 年 6 月 30 日前完成	113 全年月 平均(件/ 月) A1: A2:	交通局

項次	編號 (事故日期)	肇事地點	會勘結論或工作圈 會議裁示改善事項	辦理情形	改善前後事 故比較	主辦單位
					改善完 3 個 月內(件) A1: A2:	
31	1140725	佳里區安西里 佳西路 392 號 對面	佳西路 392 號周邊 路燈桿加設反光貼 紙	改善事項預計 114 年 10 月 31 日前完成	113 全年月 平均(件/ 月) A1: A2: 改善完 3 個 月內(件) A1: A2:	佳里區公 所
32	1140731	永康區勝利街 2 巷 59 弄與東 豐路 451 巷路 口	補繪路口模糊槽化 線、停止線及停字 口	改善事項預計 114 年 10 月 31 日前完成	113 全年月 平均(件/ 月) A1: A2: 改善完 3 個 月內(件) A1: A2:	交通局

33	1140809	歸仁區大武路 三段往北(路 燈 290818)	修復事故地點旁路 口部分不亮閃光號 誌及支道增繪停止 線	改善事項預計 114 年 12 月 31 日前完成	113 全年月 平均(件/ 月) A1: A2: 改善完 3 個 月內(件) A1: A2:	交通局
----	---------	-------------------------------	---------------------------------------	------------------------------	--	-----

34	1140810	善化區南 126 線路燈桿編號 422803 往北 50 公尺處	1. 增設指 65 標誌 (此路不通) 及標字 2. 路底之水圳護欄 邊延伸路面邊線及 增設交通桿	改善事項 1. 預計 114 年 11 月 30 日前完成 改善事項 2. 預計 114 年 11 月 30 日前完成	113 全年月 平均(件/ 月) A1: A2: 改善完 3 個 月內(件) A1: A2:	善化區公 所
35	1140811	鹽水區三和里 臺 19 線南下 109K+300	臺 19 線雙向內側車 道增繪「禁行機車」 標字	改善事項 預計於 113 年 9 月 28 日前完成	113 全年月 平均(件/ 月) A1: A2: 改善完 3 個 月內(件) A1: A2:	新營工務 段
36	1140816	西港區竹林里 南 34 線 7 公里 200 公尺處東 向路肩	彎道處原輔 2 標誌 改設為 LED 輔 2 標誌	改善事項預計 114 年 12 月 31 日前完成	113 全年月 平均(件/ 月) A1: A2: 改善完 3 個 月內(件) A1: A2:	交通局
37	1140822	善化區大順六 路與中正路 153 巷路口	大順六路近路口雙 向適當位置增設太 陽能「岔路」標誌及 增繪慢字	改善事項預計 114 年 10 月 31 日前完成	113 全年月 平均(件/ 月) A1: A2: 改善完 3 個 月內(件)	交通局

					A1:	
					A2:	
38	1140823	新市區民生路 與新港社大道 路口	扶正遠端禁止左轉 標誌桿	改善事項預計114年11 月30日前完成	113全年月 平均(件/ 月)	新市區公 所
					A1:	
					A2:	
					改善完3個 月內(件)	
39	1140825	學甲區新達里 中華路與民族 路路口	修復路口部分不亮 閃光號誌	改善事項已於114年9 月10日完成	A1:	交通局
					A2:	
					改善完3個 月內(件)	
					A1:	
					A2:	

臺南市各型車輛數量區分表

114年8月

區 分	臺南市		
	本月	去年同期	增減
大客車	1,807	1,921	-114
大貨車	13,970	13,922	48
小客車 (含租賃小客車)	633,275	629,034	4,241
計程車	4,148	4,167	-19
小貨車 (含租賃及營業 小貨車)	89,129	89,327	-198
重機車	1,334,758	1,324,947	9,811
輕機車	51,760	53,116	-1,356
拖車	4,947	4,863	84
特種車	5,353	5,213	140
合計	2,139,147	2,126,510	12,637

附註：數量為臺南、麻豆、新營監理站轄管車輛合計

臺南市114年8月份機動車輛成長分析比較表

單位：輛

區分	上月數量	本月數量	本月增加數	成長百分比%
大客車	1,816	1,807	-9	-0.50
大貨車	13,961	13,970	9	0.06
小客車 (含租賃車)	633,012	633,275	263	0.04
計程車	4,142	4,148	6	0.14
小貨車 (含租賃及營業小貨車)	89,130	89,129	-1	0.00
重機車	1,334,300	1,334,758	458	0.03
輕機車	51,984	51,760	-224	-0.43
拖車	4,935	4,947	12	0.24
特種車	5,370	5,353	-17	-0.32
合計	2,138,650	2,139,147	497	0.02

附註：數量為臺南、麻豆、新營監理站轄管車輛合計

台南市政府114年交通部「行人優先交通安全行動綱領」列管表
(截至114年8月31日止，共28項)

114.8.31

面向	行動方案	工作要項	負責局處	年度目標數量	截至目前完成數量或進度	實際辦理進度(%)	具體辦理情形	本府行動計畫
一、工程	(一) 路口行人安全設施改善	1. 行人專用號誌	工程小組 (交通局)	80處	50	62%	於各行政區學校、醫療院所、公園、觀光景點、商業密集區附近或多時相號誌重要路口改善行人通行環境，以全面提升行人通行安全。112年度已完成80處，113年已完成80處。114年預計完成80處路口，目前已完成50處路口，持續辦理盤點派工作業。	行人通行安全提升計畫
		2. 行人號誌時相早開	工程小組 (交通局)	150處	55	37%	於各行政區學校、醫療院所、公園、觀光景點及商業密集區附近重要路口設置行人綠燈早開，112年度已完成300處，113年已完成150處。114年預計完成150處路口，目前已完成55處路口，持續辦理盤點派工作業。	行人通行安全提升計畫
		3. 行人專用時相	工程小組 (交通局)	70處	25	35%	於各行政區學校、醫療院所、公園、觀光景點及商業密集區附近重要路口設置建置行人專用時相，112年度已完成100處，113年已完成50處。114年預計完成70處路口，目前已完成25處路口，持續辦理盤點派工作業。	行人通行安全提升計畫
		4. 標線型人行道	工程小組 (交通局)	15處	8	53%	於各行政區學校、醫療院所、公園、觀光景點、車站及商業密集區附近未設置實體人行道道路規劃標線型人行道，112年度已完成30處，113年預計增設15處，已完成20處。114年預計完成15處，目前已完成8處，持續辦理盤點派工作業。	行人通行安全提升計畫

台南市政府114年交通部「行人優先交通安全行動綱領」列管表
(截至114年8月31日止，共28項)

114.8.31

面向	行動方案	工作要項	負責局處	年度目標數量	截至目前完成數量或進度	實際辦理進度(%)	具體辦理情形	本府行動計畫
一、工程	(一) 路口行人安全設施改善	5. 行人庇護島	工程小組 (交通局、工務局)	12處	5處(交通局) 0處(工務局)	41.0%	112年度本市已完成17處，113年度本市已完成10處。 交通局:114年預計建置10處行人庇護島，已完成5處，持續辦理盤點派工作業。 工務局:114年預計建置2處行人庇護島，預計於北安路三段(北安路三段680巷及台江大道路口)等2處路口辦理改善，工程於114年9月2日決標，目前定約中。	行人通行安全提升計畫
		6. 行穿線退縮	工程小組 (交通局、工務局)	15處	6處(交通局) 0處(工務局)	40%	112年度本市已完成39處，113年度本市已完成18處。 交通局:114年預計建置10處行穿線退縮，目前已完成6處，持續辦理盤點派工作業。 工務局:114年預計建置5處行穿線退縮，預計於西門路四段(小北路、西門路四段65巷、立賢路、西門路四段171巷及文成一路)等5個路口辦理改善，工程於114年8月25日開工，施工中，預計11月底改善完成。	道路品質計畫2.0
		7. 綠底行穿線	工程小組 (交通局)	10處	7處	70%	113年度本市已完成8處。 114年度預計完成10處，目前已完成7處。	

台南市政府114年交通部「行人優先交通安全行動綱領」列管表
(截至114年8月31日止,共28項)

114.8.31

面向	行動方案	工作要項	負責局處	年度目標數量	截至目前完成數量或進度	實際辦理進度(%)	具體辦理情形	本府行動計畫
一、工程	(二)改善人行道 既有人行道改善(優先改善學校及公園、運輸場站周邊人行道寬不足90cm)	1. 人行道障礙物遷移(處) (如電桿、電箱)	工程小組 (工務局)	30處	31	103%	113年度完成82處。114年度預計完成30處,經統計障礙物遷移德高國小3處、新民國小2處、新營高工26處。	
		2. 人行道改善 (如延長、整平、加寬等)	工程小組 (工務局)	10,000公尺	7,095公尺	71.0%	已完工工程: 1. 德高國小通學步道改善工程1,150公尺。 2. 佳里區信義國民小學通學廊道環境改善工程70公尺。 3. 新民國小通學步道優質化工程680公尺。 4. 麻豆區大山國小人行環境優化暨周邊路口及道路品質改善工程780公尺 5. 市新營高工人行步道工程600公尺 6. 關廟區中山路二段人行道改善工程1700公尺 7. 安平區安平路990巷人行空間改善工程175公尺。 8. 東區裕文國小通學步道改善工程1,450公尺。 9. 北區公園國小通學步道改善工程490公尺。	

台南市政府114年交通部「行人優先交通安全行動綱領」列管表
(截至114年8月31日止，共28項)

114.8.31

面向	行動方案	工作要項	負責局處	年度目標數量	截至目前完成數量或進度	實際辦理進度(%)	具體辦理情形	本府行動計畫
		3. 騎樓整平長度(公里)-前瞻基礎建設提升道路品質計畫2.0)	工程小組(工務局)	300公尺	551公尺	183%	113年度騎樓整平計畫已獲國土管理署核定補助經費1,100萬元(中央補助902萬，地方配合款198萬)，工程案已於113年8月12日開工，9月11日、10月17日及114年3月19日辦理施工前民眾說明會。東區、中西區民生路(永福路到西門路)及中西區民族路(中山路到北門路)完成、永康區小東路完成。	騎樓整平計畫

台南市政府114年交通部「行人優先交通安全行動綱領」列管表
(截至114年8月31日止, 共28項)

114.8.31

面向	行動方案	工作要項	負責局處	年度目標數量	截至目前完成數量或進度	實際辦理進度(%)	具體辦理情形	本府行動計畫
一、工程	(三)校園週邊暨行車安全道路改善	1. 校園周邊路段(口)改善	工程小組 (工務局)	16	9校	56%	內政部與交通部「提升道路品質計畫」、「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」、「永續提升人行安全計畫」核定補助本市共93校通學步道改善建置案, 114年預計可完工計16校, 截至7月底目前已完成9校。本市累積總數已完成59校, 將於114年底至115年陸續完工。	校園周邊暨行車安全道路改善計畫
			工程小組 (交通局)	44校	31校	70%	114年預計完成44校標誌、標線及號誌改善, 目前已完成31校。	
		2. 易肇事路口改善	工程小組 (交通局)	10處	8處	80%	113年度5大易肇事改善路段(口)相關改善工程於113年9月初完成碰撞構圖繪製及會勘改善規劃事宜, 目前已有8處路段(口)完成改善, 其餘預計114年11月底前完成。	

台南市政府114年交通部「行人優先交通安全行動綱領」列管表
(截至114年8月31日止，共28項)

114.8.31

面向	行動方案	工作要項	負責局處	年度目標數量	截至目前完成數量或進度	實際辦理進度(%)	具體辦理情形	本府行動計畫
一、工程	(四) 行人及高齡友善示範區	推動行人及高齡友善區	工程小組 (工務局)	1處	0	30% (工程進度)	114年度暫擇定歸仁區中正北路一段(大德路—忠孝北路口)人行道改善工程，工務局2月18日函請公所修正預算書圖，公所刻正修正中。該路段緊鄰新豐高中、農會、圖書館、便利商店、複合式餐廳等，為高齡及行人活動頻繁路段，且可串聯周邊新豐高中、歸仁國小、歸仁國中已改善完成之通學步道。 目前進度：國土署已於6月12日核定設計案，歸仁區公所辦理發包作業中。	
	(五) 減少路側障礙物	路側桿件(含電力桿、燈桿及標誌桿)移除改善	工程小組 (工務局)	10處	26處	260%	113年已完成16處。114年度預計完成10處，北門區仁安宮周邊改善工程電桿地下化已改善26處。	
	(六) 提昇非號誌化路口安全	非號誌路口改善	工程小組 (交通局)	60處	40處	66%	113年度已完成100處。114年度預計完成60處，目前完成40處，持續辦理盤點派工作業。	

台南市政府114年交通部「行人優先交通安全行動綱領」列管表
(截至114年8月31日止，共28項)

114.8.31

面向	行動方案	工作要項	負責局處	年度目標數量	截至目前完成數量或進度	實際辦理進度(%)	具體辦理情形	本府行動計畫
二、教育	(一) 教安教育向前行-扎根學校交通安全教育	1. 高級中等以下學校實施交通安全課程	教育小組(教育局)	548節	366	67%	每校每學期交通安全融入課程。	
		2. 辦理交通安全課程中小學教師研習	教育小組(教育局)	36場	26	72%	114年預計辦理： 1. 全市性種子教師交通安全研習營1場。(8/15) 2. 各校自辦教師交通安全增能研習15場 3. 交通安全教育輔導團到校服務交通安全課程模組研習16場。 4. 交通安全教育輔導團暨行政教師專業增能研習2場。(5/22、6/5) 5. 交通安全教育輔導團跨縣市交流參訪研習1場。(6/19-20) 6. 教師自行車安全教育研習1場。(3/13-14)	

台南市政府114年交通部「行人優先交通安全行動綱領」列管表
(截至114年8月31日止，共28項)

114.8.31

面向	行動方案	工作要項	負責局處	年度目標數量	截至目前完成數量或進度	實際辦理進度(%)	具體辦理情形	本府行動計畫
二、教育	(二) 村里來開講-路老師深入村里宣導	結合路老師與區里及樂齡學習中心合作宣導高齡交通安全	教育小組(教育局)	100場	70	70%	各區樂齡學習中心規劃實施交通安全主題課程，進行高齡者用路安全宣導，打造高齡者安全友善社會環境，以達社區長輩行為改善效益，落實交通安全正確觀念。114年度預計辦理100場次，截至截至114年8月底已辦理70場。	
		跨機關結合路老師高齡者交通安全宣導團執行計畫	監理小組(監理站)	70場	76場	108%	1. 截至114年8月31日止，本小組結合路老師辦理高齡交安宣講共計76場次，宣導2,291人次。 2. 本計畫新營、麻豆及臺南監理站應達成之目標共為70場次。	
	(三) 停讓你我他-推廣停讓文化		宣導小組(新聞處)	24則	16則	66.70%	1. 積極配合中央政策，以交通部宣導素材為主軸，搭配自製文案或相關敘述，每月於社群平台推播，擴大宣導強度。 2. 每月運用臺南TODAY粉絲團、有線電視公用頻道跑馬及本府LINE官方帳號宣導2則，並持續本市轄內各機關官網、電子螢幕、CMS宣導路口停讓安全主題。	

台南市政府114年交通部「行人優先交通安全行動綱領」列管表
(截至114年8月31日止，共28項)

114.8.31

面向	行動方案	工作要項	負責局處	年度目標數量	截至目前完成數量或進度	實際辦理進度(%)	具體辦理情形	本府行動計畫
三、監理	(一) 違規矯正及講習換照	違規矯正及講習換照	監理小組(監理站)	50人	37人	74.00%	自112年7月1日起，初次領有駕駛執照，於發照之日起一年內，有違反道路交通安全規則規定記違規點數達六點，應上道路交通安全講習課程，114年截至8月底應上課人數37人，已通知37人。	
	(二) 機車駕訓加倍推進	擴大機車駕訓補助	監理小組(監理站)	4500人	3896人	86.58%	1. 114年機車駕訓補助受理區間為113年12月16日起至114年11月30日，截至114年8月31日參訓人數為3,896人。 2. 本年度目標執行總量嘉義所獲配名額6,100名，台南地區4,500名。	
	(三) 機車道路安駕再提昇	試辦機車道路駕駛訓練	監理小組(監理站)	541人	364人	67.28%	1. 大台南駕訓班目前完成道路安駕人數137人。 2. 成功駕訓班目前完成道路安駕人數149人。 3. 日上駕訓班目前完成道路安駕人數78人。 4. 台南駕訓班本年度尚未辦理。 5. 本年度目標嘉義所獲配600名，台南地區共541名。	機車駕訓2.0(道路安駕)

台南市政府114年交通部「行人優先交通安全行動綱領」列管表
(截至114年8月31日止，共28項)

114.8.31

面向	行動方案	工作要項	負責局處	年度目標數量	截至目前完成數量或進度	實際辦理進度(%)	具體辦理情形	本府行動計畫
三、監理	(四) 違規清理及霸王車牌照追繳	霸王車牌追繳	監理小組(監理站)	2500件	1732件	69.28%	1. 運用簡訊及信函通知已註銷車輛之所有人將牌照繳回監理站，109至113年已註銷牌照共收繳1,732輛。 2. 每月排定監警聯合稽查「淨牌專案」，針對行駛中或停放於路邊車輛進行查核註銷號牌車輛使用公用道路之情形，114年截至8月底，累計共查獲3輛註銷牌照之車輛。 3. 聯合臺南市政府警察局、法務部行政執行署臺南分署、臺南市政府交通局停車營運科共同建立「臺南地區註銷車查報群組」LINE群組，以利停車收費員通報註銷號牌車輛占用停車格。114年8月份臺南市政府交通局停車營運科路邊收費同仁及智慧停車柱系統共通報33件註銷車輛；後續查核監理違規裁罰系統確認已逕舉成案14件、執行拖吊拔牌14件。	
	(五) 路口停讓安全有保障	加強路口稽查，確實執行車輛慢看停	監理小組(監理站)	90次	94次	104.00%	自114年1月1日起至8月31日止，出勤次數共計94次，攔查行經路口之車輛計3,777輛次，並未查獲不符規定之車輛。	
			監理小組(公運處)	24次	15次	62.50%	1. 自114年1月1日起至114年8月31日止，本處出勤次數共計15次，行經路口之市區公車車輛計763輛次，並未查獲不符規定之車輛。 2. 本處於114年3月起開始實施路口安全確認【右轉指差確認，左轉再三確認(確認號誌、來車、行人)】專案查核，截至8月31日共出勤57次，稽查1285路口/車次，均同步要求業者改正，並持續要求業者精進。 3. 另113年市區客運業者已完成5,250車次自主稽查。	

台南市政府114年交通部「行人優先交通安全行動綱領」列管表
(截至114年8月31日止，共28項)

114.8.31

面向	行動方案	工作要項	負責局處	年度目標數量	截至目前完成數量或進度	實際辦理進度(%)	具體辦理情形	本府行動計畫
四、執法	(一) 加強重點項目執法	1. 路口不停讓行人	執法小組 (警察局)	2,339 (三年平均)	2,650	113.30%	114年1-8月取締「路口不停讓行人」件數2,650件，較前三年同期平均2,339件，增加311件。	年度目標數量(目標值)：以三年同期平均取締件數為目標值。
		2. 非號誌化路口未停車再開	執法小組 (警察局)	910 (三年平均)	1,451	159.51%	114年1-8月取締「非號誌化路口未停車再開」件數1,451件，較前三年同期平均910件，增加541件。	年度目標數量(目標值)：以三年同期平均取締件數為目標值。
		3. 人行道違規停車	執法小組 (警察局)	25,004 (三年平均)	46,917	187.64%	114年1-8月取締「人行道違規停車」件數46,917件，較前三年同期平均25,004件，增加21,913件。	年度目標數量(目標值)：以三年同期平均取締件數為目標值。
		4. 取締道路障礙	執法小組 (警察局)	1,064 (三年平均)	1,943	182.67%	114年1-8月取締「取締道路障礙」件數1,943件，較前三年同期平均1,064件，增加879件。	年度目標數量(目標值)：以三年同期平均取締件數為目標值。

製表依據：112年5月25日「交通部行人優先交通安全行動綱領」、行政院第3863次會議「交通部行人優先交通安全行動綱領」辦理情形

「道路交通工程設施改善建議執行情形表」

※ 113 年度，警察局合計提報 995 件，有 907 件列入工程改善，已解除列管 **898** 件(含本月份完成的 **9** 件)，尚餘 **9** 件待完成。

※ 114 年度 1 月至 6 月，警察局合計提報 699 件，有 699 件列入工程改善，已解除列管 **246** 件，尚餘 **453** 件待完成。

編號	提報日期	地點	不合理設置情形	建議改善措施	是否列入工程改善	辦理情形	備註	管考建議
1	113/6/30	臺南市北區文成三路與育北街	無號誌路口，交通事故多	增設號誌	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 改善中	列入 114 年度工程優先辦理，預計 114 年 10 月 31 日 前完成	B
2	113/6/30	永康區大灣六街 80 巷與大灣六街 80 巷 36 弄口	該路車流大、車速快易造成交通事故案件。	交通局為考輻車流及該路口交通事故案件年內已達設置三色號誌標準同意增設，以供用路人遵守。	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 改善中	列入 114 年度工程優先辦理，預計 114 年 10 月 31 日 前完成	B
3	113 年 1 月 31 日	臺南市麻豆區麻佳路一段 565 號前路口	事故量多，建議設置三色號誌	建議設置三色號誌	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 改善中	列入 114 年度工程優先辦理，預計 114 年 10 月 31 日 前完成	B
4	113年7月1日	永康區西勢路與國民路口	該路口時有行人通行，已完成行人步道卻未有號誌及行人穿越道，造成行人通行危險。	交通局共識增設三色號誌管制及增繪行人穿越道線，以利維護行人交通安全。	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 改善中	已錄案派工，預計 114 年 10 月 31 日 前完成	B

5	113年9月 25日	將軍區將軍國民 小學門口前	校門口已設號誌，因位於 轉彎處，往來車輛有急剎 之虞，為保障用路人及學 童出入安全	增設預告號誌	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 改善中	已錄案派工，預計 114 年 10 月 31 日 前完成	B
6	113年10月 7日	仁德區中正路三 段與長興路 87 巷口	交通號誌燈近桿及遠桿距 離過遠，用路人不易辨識	增設交通號誌 燈組數	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 改善中	已錄案派工，預計 114 年 10 月 31 日 前完成	B
7	113年12月 13日	本市善化區光文 陸橋南側路口	號誌問題	移除號誌桿	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 改善中	已錄案派工，預計 114 年 10 月 31 日 前完成	B
8	113年11月 11日	臺南市北區文賢 路與和緯路口	增設左轉車道及左轉專用 時相 號誌時相早開遲閉	增設	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 改善中	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
9	113年11月 11日	臺南市北區海安 路 3 段 781 巷與 文賢三街	閃光號誌改為三色號誌、 行人專用號誌	增設	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 改善中	已錄案派工，預計 114 年 10 月 31 日 前完成	B
10	114年6月 30日	玉井分局	楠西區民權路與民生路口	該路口標線模 糊，不易遵 循，易肇事	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
11	114年6月 30日	新化分局	新化區智慧科學大道三段 與北勢路口	1. 未劃設機慢 車待轉區 2. 路口未裝設 「北勢路專 用」輔助標誌	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
12	114年6月 30日	新化分局	新化區智慧科學大道三段 與北外環路口	路肩狹小，無 法停車	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
13	114年6月 30日	新化分局	新化區台 20 線與大目降 大道	機慢車待轉區 標線及機慢車 兩段式左轉標	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B

				誌斑駁				
14	114年6月 30日	新化分局	新化區台 39 線與 180 甲 線路口	禁止變換車道 線斑駁	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
15	114年6月 30日	新化分局	新化區台 39 線與台 20 線 路口	機慢車兩段式 左轉標誌斑駁	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
16	114年6月 30日	麻豆分局	官田區臺一線與臺 84 線 路口	臺一線往西進 入臺 84 線時， 需行經 171 乙 線，171 乙線不 應禁止機車進 入。	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
17	114年6月 30日	麻豆分局	麻豆區麻佳路 1 段與轉運 站路口	路口標線已模 糊	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
18	114年6月 30日	麻豆分局	麻豆區 176 線全國加油站 對面車道	三線道變成二 車道，常有爭 道情事	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
19	114年6月 30日	麻豆分局	麻豆區興南路上_新加坡 冰城旁	小路口臨近大 路口，紅綠燈 易回堵	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
20	114年6月 30日	麻豆分局	六甲區林鳳營火車站前路 口	該路口是否需 繞圓環行駛有 疑義	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
21	114年6月 30日	麻豆分局	麻豆區興中路 175 巷口	路口多事故， 建議增設三色 號誌	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
22	114年6月 30日	麻豆分局	六甲區臺一線與市 174 線 路口	多事故路口， 常有車輛逆 向，建議會勘	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B

				調整				
23	114年6月 30日	麻豆分局	麻豆區市 176 線 21.1 公 里處路口	路口有閃光黃 燈號誌，卻沒 有閃光紅燈號 誌，建議改善	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
24	114年6月 30日	麻豆分局	官田區官田 93 號旁路口	無號誌路口未 劃分幹支道	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
25	114年6月 30日	麻豆分局	六甲區光復街與民權街 304 巷口	路口停字標字 遭新鋪路面覆 蓋	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
26	114年6月 30日	麻豆分局	麻豆區興中路與民權路口	路口無行人號 誌，建議增設	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
27	114年6月 30日	麻豆分局	麻豆區興南路與興國路口	路口無行人號 誌，建議增設	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
28	114年6月 30日	麻豆分局	麻豆區麻佳路 1 段 566 號 前	路口標線已模 糊	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
29	114年6月 30日	麻豆分局	麻豆區中校路與中正路口	路口無行人號 誌，建議增設	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
30	114年6月 30日	麻豆分局	官田區鎮中路 111 巷口	路口停字標字 遭新鋪路面覆 蓋	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
31	114年6月 30日	麻豆分局	麻豆區 173 線安業派出所 斜對面路口	往堤防道路巷 道，建議設置 禁止 20 噸大貨 車進入牌面	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B

32	114年6月 30日	佳里分局	佳里區佳東路、平等東街 路口	機車待轉區前 劃設槽化線	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
33	114年6月 30日	佳里分局	西港區中山路與往新興街 路口	未設置機車停 等區易爭道發 生事故	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
34	114年6月 30日	佳里分局	佳里區佳興里 606 號(佳 里奇美醫院)前路口	醫院出入口與 對面路口不對 稱，易造成壅 塞。	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
35	114年6月 30日	佳里分局	佳里區進學路與忠孝東路 路口	往忠孝東路行 向不受號誌管 制，惟因號誌 設置位置，易 產生混淆。	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
36	114年6月 30日	佳里分局	佳里區佳東路 89 號旁路 口	佳東路由北往 南左轉至佳東 路 89 號旁未命 名道路會跨越 雙黃線。	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
37	114年6月 30日	白河分局	東山區南 102 線聖賢國小	提醒用路人依 標誌標線行駛	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
38	114年6月 30日	白河分局	東山區南 314 線 3.5 公里 處	視線不良, 提醒 用路人路口減 速慢行	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
39	114年6月 30日	白河分局	東山區青葉路與公園路口	視線不良, 提醒 用路人減速慢 行	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
40	114年6月 30日	白河分局	東山區南 104 線瓦窯子 28 號前彎道	視線不良, 提醒 用路人減速慢 行	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B

41	114年6月 30日	白河分局	東山區市道 174 線 44.5 公里彎道	視線不良, 提醒 用路人減速慢 行	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工, 預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
42	114年6月 30日	白河分局	東山區市道 175 線與 104- 2 線路口	視線不良, 提醒 用路人減速慢 行	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工, 預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
43	114年6月 30日	白河分局	白河區南 88 線 2.5 公里 前路口	提醒用路人依 標誌標線行駛	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工, 預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
44	114年6月 30日	白河分局	白河區秀祐里秀祐街與里 內道路路口	提醒用路人依 標誌標線行駛	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工, 預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
45	114年6月 30日	白河分局	白河區 172 甲線與南 82 線路口	提醒用路人依 標誌標線行駛	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工, 預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
46	114年6月 30日	白河分局	白河區中正路與新起街路 口	提醒用路人依 標誌標線行駛	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工, 預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
47	114年6月 30日	白河分局	白河區中山路與文明街路 口	提醒用路人依 標誌標線行駛	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工, 預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
48	114年6月 30日	新營分局	新營區中山路與文化街口	無設置機車停 等區, 易有汽 機車爭道情形	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工, 預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
49	114年6月 30日	新營分局	新營區公誠街 5 號對面	無劃設標線 (紅、黃)	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工, 預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
50	114年6月 30日	新營分局	新營區長榮路二段 468 巷 303 號	標線過於靠近 路口	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工, 預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B

51	114年6月 30日	新營分局	柳營區南107鄉道191號 (旭山里新吉庄玄武宮)	缺乏反光鏡	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日前完成	B
52	114年6月 30日	新營分局	新營區太子宮271-9號、 297-12號、207-2號前	缺少網狀線	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日前完成	B
53	114年6月 30日	新營分局	鹽水區忠孝路與南太路等 3處	缺少禁行大型 貨車標誌	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日前完成	B
54	114年6月 30日	新營分局	柳營區東昇里東昇一街內	無禁止臨時停 車線(紅)、反 光鏡	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日前完成	B
55	114年6月 30日	新營分局	新營區三興街與育德北路 口	無禁止臨時停 車線	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日前完成	B
56	114年6月 30日	新營分局	新營區明清一街70號	轉彎處無禁止 臨時停車線	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日前完成	B
57	114年6月 30日	新營分局	新營區新北六街5巷8弄 1號前	轉彎處無禁止 臨時停車線	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日前完成	B
58	114年6月 30日	新營分局	新營區嘉芳街117巷口	無號誌路口， 無停止線	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日前完成	B
59	114年6月 30日	新營分局	柳營區中山西路一段與臺 1線	標線太靠近路 口	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日前完成	B
60	114年6月 30日	新營分局	柳營區義士路三段與臺1 線	禁止砂石車左 右轉標誌	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日前完成	B

61	114年6月 30日	新營分局	柳營區柳營路二段與十美街口	機車兩段式左轉標誌	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日前完成	B
62	114年6月 30日	第四分局	安平區安北路與古堡街口	補繪紅線，維護行車安全	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日前完成	B
63	114年6月 30日	第六分局	南區本市南區卸貨停車格	未以牌面或標字明定卸貨車種及卸貨使用時間	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日前完成	B
64	114年6月 30日	第六分局	南區國宅里及金華里市有住宅區	增設行人專用道禁止臨時停車標誌	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日前完成	B
65	114年6月 30日	第六分局	南區金華路二段 228 巷 13 號	禁止臨時停車線	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日前完成	B
66	114年6月 30日	第六分局	南區永成路三段 121 巷 90 號	禁止臨時停車線(紅線)	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日前完成	B
67	114年6月 30日	第六分局	南區健康路二段 198 巷口至健康路二段 198 巷 8 號(轉彎處)	巷道內狹小	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日前完成	B
68	114年6月 30日	第六分局	南區西門路一段 471 巷 9 號	T 字路口紅線補繪	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日前完成	B
69	114年6月 30日	歸仁分局	仁德區義林路單行道範圍	與單行道相接之交岔路口處均未劃設指向線及設置相關禁制標誌	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日前完成	B

70	114年6月 30日	歸仁分局	歸仁區大吉一街與大吉一 街 43 巷口	未劃設禁止臨 時停車標線	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
71	114年6月 30日	歸仁分局	歸仁區文化十二街 71 巷 與文化十二街 82 巷口	未劃設禁止臨 時停車標線	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
72	114年6月 30日	歸仁分局	歸仁區民權七街與中山五 街口	禁止臨時停車 標線剝落	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
73	114年6月 30日	歸仁分局	歸仁區信義南路 85 號對 面	禁止臨時停車 標線剝落	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
74	114年6月 30日	歸仁分局	關廟區成功路與仁愛路口	禁止臨時停車 標線剝落	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
75	114年6月 30日	歸仁分局	仁德區文忠路 89 號	禁止臨時停車 標線剝落	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
76	114年6月 30日	歸仁分局	歸仁區成功路 2 段 38 號 前	未劃設禁止臨 時停車標線	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
77	114年6月 30日	歸仁分局	歸仁區文化街 2 段 136 號	民眾於接送學 童時時有跨越 分向限制線行 駛之情形	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
78	114年6月 30日	歸仁分局	仁德區太子路與高速一街 1 段口	太子路至國道 1 號陸橋下車道 配置改變，致 用路人時有違 規占用之情事	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
79	114年6月 30日	歸仁分局	歸仁區大通路與和平北街 口	行人穿越道標 線剝落	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B

80	114年6月 30日	歸仁分局	仁德區保安路1段15號 前	公車站牌禁止 臨時停車標線 未劃足十公尺	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
81	114年6月 30日	歸仁分局	仁德區台1線與台86線 臺南交流道西向匝道出口	二仁路2段與 台86線匝道出 口時有車輛違 規迴車(路口號 誌為直行箭頭 綠燈)	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
82	114年6月 30日	歸仁分局	仁德區中正路二段與中正 路二段188巷口	未劃設禁止臨 時停車標線	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
83	114年6月 30日	歸仁分局	仁德區大同路3段755號	公車停靠專用 標線剝落	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
84	114年6月 30日	歸仁分局	仁德區太子路461號前	停等號誌之車 輛回堵至太廟 派出所出、入 口，影響警備 車出勤	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
85	114年6月 30日	歸仁分局	仁德區台1線與台86線 路橋下	時有大型車停 放在台1線與 台86線路橋下 路肩處，影響 行車視距	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
86	114年6月 30日	歸仁分局	仁德區台1線二仁路2段 600號(文賢派出所前)	停等號誌之車 輛回堵至文賢 派出所出、入 口，影響警備 車出勤	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
87	114年6月 30日	歸仁分局	歸仁區文化十八街與南興 街口	未劃設禁止臨 時停車標線	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B

88	114年6月 30日	歸仁分局	歸仁區保興街 36 巷與民 權六街 181 巷口	未劃設禁止臨 時停車標線	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
89	114年6月 30日	歸仁分局	歸仁區民權南路 155 號旁	該處臨時停車 標線未完善(有 缺口)	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
90	114年6月 30日	歸仁分局	仁德區中山路 875 巷 39 號前	禁止臨時停車 標線剝落	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
91	114年6月 30日	歸仁分局	仁德區上崙街(國道 1 號 涵洞)	該處常有車輛 在涵洞處路肩 停車影響視距	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
92	114年6月 30日	歸仁分局	仁德區保華路二空新城 C 區公車站前	禁止臨時停車 標線剝落	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
93	114年6月 30日	歸仁分局	仁德區機場路與二仁路二 段口	禁止臨時停車 標線剝落	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
94	114年6月 30日	歸仁分局	仁德區文華路二段與保生 東路口	機慢車待轉區 未完整塗銷	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
95	114年6月 30日	歸仁分局	仁德區保生東路與崇德路 口	行人穿越道線 剝落	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
96	114年6月 30日	歸仁分局	仁德區機場路(座標位 置：22.955562, 120.216691)	行人穿越道線 剝落	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
97	114年6月 30日	歸仁分局	仁德區機場路與大同路 490 巷口	行人穿越道線 剝落	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B

98	114年6月 30日	歸仁分局	仁德區文賢路二段與中正路一段口	行人穿越道線剝落	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日前完成	B
99	114年6月 30日	歸仁分局	仁德區中正路一段與中正路一段251巷口	行人穿越道線與停止線剝落	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日前完成	B
100	114年6月 30日	歸仁分局	仁德區機場路(座標位置： 22.947048, 120.216715)	黃網線剝落	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日前完成	B
101	114年6月 30日	歸仁分局	仁德區機場路(慈恩17村對面)	槽化線剝落	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日前完成	B
102	114年6月 30日	歸仁分局	仁德區文賢路1段與保安路1段路口	行人穿越道線剝落	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日前完成	B
103	114年6月 30日	歸仁分局	仁德區二仁路1段193號	公車停靠專用標字及禁止臨時停車標線斑駁	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日前完成	B
104	114年6月 30日	歸仁分局	仁德區中正路1段32號對面	該路段繪有禁止臨時停車標線，亦設有禁止停車標誌(禁25)，易使用路人混淆	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日前完成	B
105	114年6月 30日	歸仁分局	仁德區文華路2段與虎山一街口、仁德區虎山一街(虎山橋下)	槽化線、分向限制線及停止線剝落	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日前完成	B
106	114年6月 30日	歸仁分局	仁德區文華路2段與文華路2段1170巷口	中央分隔島壞損	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日前完成	B

107	114年6月 30日	歸仁分局	仁德區保生東路與保生東 路 138 巷口	行人穿越道線 剝落	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
108	114年6月 30日	歸仁分局	仁德區中山路與國道 1 號 臺南交流道東側匝道口	未劃設行人穿 越道線	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
109	114年6月 30日	歸仁分局	仁德區文南街與文忠路口	未劃設禁止臨 時停車線	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
110	114年6月 30日	歸仁分局	仁德區德洋路 25 巷 29 號 前三岔路口	未劃設禁止臨 時停車線	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
111	114年6月 30日	歸仁分局	仁德區德崙路 27 號前	消防栓前、後 5 公尺處未劃設 禁止臨時停車 線	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
112	114年6月 30日	歸仁分局	仁德區德糖路 520 號前	民眾反映卸貨 區標示不明確	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
113	114年6月 30日	歸仁分局	歸仁區文化街 3 段 592 巷 與文化街 3 段 592 巷 8 弄 口	未劃設禁止臨 時停車線	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
114	114年6月 30日	歸仁分局	歸仁區文化五街 31 號對 面	路樹種植於道 路範圍，亦生 道路交通事故	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
115	114年6月 30日	歸仁分局	仁德區德南路與德崙路口	無號誌路口， 易生道路交通 事故	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
116	114年6月 30日	歸仁分局	仁德區文華路 3 段與文華 路 3 段 428 巷口	路肩過寬，行 駛路肩之直行 車易與行駛於 車道之右轉車	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B

				發生碰撞				
117	114年6月 30日	歸仁分局	仁德區二仁路2段與文華路2段口	該路口設有左轉保護時相，惟道路未設計偏心式左轉專用車道，用路人行駛至路口時易有占用左轉專用車道及爭道行駛之情事	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日前完成	B
118	114年6月 30日	歸仁分局	仁德區二仁路2段(奇美博物館前路口)	該路口設有四車道，車輛在該路口轉彎或迴轉時，不查覺對向車流之行車動態，易生交通事故	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日前完成	B
119	114年6月 30日	歸仁分局	仁德區中正路3段與正義一街口	中正路3段車流回堵時，該路口時未保持淨空，而南向機慢車常行駛路肩，易與北向左轉進入仁德區公所之車輛發生事故	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日前完成	B
120	114年6月 30日	歸仁分局	歸仁區台39線與大武路1段口	該路口台39線北向快車道，外側快車道劃設「直行右轉」指向線，	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日前完成	B

				與號誌不符				
121	114年6月 30日	歸仁分局	歸仁區中山路1段與忠孝 南路口	該路口東、西 兩側相距約76 公尺，該路段 速限為60公里 /小時，車輛行 經該路口所需 秒數最低為4.5 秒，惟該路口 全紅秒數不足	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
122	114年6月 30日	歸仁分局	歸仁區台39線與中正南 路1段口	台39線北向自 歸仁一路至中 正南路一段間 快慢車道無缺 口供用路人變 換車道，致該 路口常有快車 道右轉事故發 生	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
123	114年6月 30日	歸仁分局	歸仁區歸仁大道與歸仁十 三路口	快車道處未設 置「禁17」禁 止右轉標誌	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
124	114年6月 30日	歸仁分局	歸仁區光明街與光明街86 巷(中正南路2段50巷) 口	該交岔路口為 四岔路口，為 光明路段設置 之警告標誌為 「警13」及 「警14」	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
125	114年6月 30日	歸仁分局	歸仁區高鐵大道與武當路 口	高鐵大道與武 當路口交會處 設有「警20」 及「警21」，且	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B

				兩處均劃有「慢」標字，使用路人無法明確辨識幹、支道及停、讓順序				
126	114年6月30日	歸仁分局	歸仁區中正北路2段與七甲五街口	行人穿越道線、機慢車停等區標線及快慢車道分線斑駁	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計114年12月31日前完成	B
127	114年6月30日	歸仁分局	歸仁區中正北路3段16號(保西消防分隊)前	黃網線斑駁	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計114年12月31日前完成	B
128	114年6月30日	歸仁分局	歸仁區中正北路3段100號至190號路段	路面邊線斑駁	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計114年12月31日前完成	B
129	114年6月30日	歸仁分局	歸仁區仁愛南街與仁愛三街口	路口禁止臨時停車標線未完善(僅劃設西側禁止臨時停車標線)	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計114年12月31日前完成	B
130	114年6月30日	永康分局	永康區中華一路203巷與勝利街116巷口	該路口處無號誌且視線不良，易造成用路人危險	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計114年12月31日前完成	B
131	114年6月30日	永康分局	永康區西勢路與國民路口	該路口已完成行人步道，實有行人通行，需增設三色號誌管制	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計114年12月31日前完成	B

132	114年6月 30日	永康分局	永康區東橋一路	該路口車流量大，易造成路口車輛擁塞	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日前完成	B
133	114年6月 30日	永康分局	永康區忠孝路138巷與 152巷28-30號	考量該路口用路人行經須注意路口來車，易造成交通危險	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日前完成	B
134	114年6月 30日	永康分局	永康區廣興街166號	該址前為私設巷道，時常出入耕種車輛，時與廣興街車輛發生衝突	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日前完成	B
135	114年6月 30日	永康分局	永康區中山北路與王行東路口	該路口車道配置問題有疑義	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日前完成	B
136	114年6月 30日	永康分局	永康區復國一路475巷分 向限制線	該路段設有分向限制線，使居民行車不方便	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日前完成	B
137	114年6月 30日	永康分局	永康區龍安街與龍安街 218巷口	該路口實有行人通行，易造成行人與車輛危險	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日前完成	B
138	114年6月 30日	永康分局	永康區龍安街與自強路 750巷口	該路口實有行人通行，易造成行人與車輛危險	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日前完成	B
139	114年6月 30日	永康分局	永康區中華路與大橋三街 口	該路口行穿線距離路口較近，易造成行人與右轉車輛衝突	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日前完成	B

140	114年6月 30日	永康分局	永康區民族路與中灣五街口	該路口時常發現交通事故，未增設號誌易發生危險	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日前完成	B
141	114年6月 30日	永康分局	永康區復國一路44巷36號	該路段為8米以下巷道，且路邊位全面規劃禁止臨時停車，造成用路人須違規跨越分向限制線通行	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日前完成	B
142	114年6月 30日	永康分局	永康區大同街瑤大同街606巷口	該路口為大灣路40巷對外聯絡道路，尖峰時段車流量大，常有壅塞情形	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日前完成	B
143	114年6月 30日	永康分局	永康區永大路三段618巷與八德街88巷口	永大路三段已與龍中街651巷道路開闢完成，近期將開放通車，且該路口位於活動中心旁，常有住戶穿越路口情形，易發生交通危險	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日前完成	B
144	114年6月 30日	永康分局	永康區復國路與富國路53巷口	該路口交通號誌目前設置於私人土地內，須調整號誌位置使民眾可視	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日前完成	B

145	114年6月 30日	永康分局	永康區中正路橋上	考量用路人前往亞太工業區無法明確辨識	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日前完成	B
146	114年6月 30日	永康分局	永康區復國路30號	該路口前後號誌管制時，車輛停等紅燈時延滯將使巷內車輛不易進出	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日前完成	B
147	114年6月 30日	永康分局	永康區大橋二街與大橋二街199巷口	該路口控制器高度易造成孩童碰撞	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日前完成	B
148	114年6月 30日	永康分局	永康區大灣路40巷158弄及大同街740巷口(蜈蚣潭分線休閒步道旁)	兩處路口常有民眾步行，行人通行安全疑慮	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日前完成	B
149	114年6月 30日	永康分局	永康區東橋十街與東橋十一路口	該路口常有民眾步行，行人通行安全疑慮	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日前完成	B
150	114年6月 30日	永康分局	永康區大橋一街與大橋一街103巷口	該路口交通量及肇事件數已達設置三色交通號誌管制標準	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日前完成	B
151	114年6月 30日	永康分局	永康區中山北路164巷與國民路	該路口為國民路重要聯絡道路，全天交通車輛大	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日前完成	B
152	114年6月 30日	永康分局	永康區勝利街1巷29號	該路口近一年事故件數已達標，建議增設三色號誌管制	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日前完成	B

153	114年6月 30日	永康分局	永康區永華路與永華路 201 巷	該巷口時有行人通行，尚無行人穿越道易生危險	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
154	114年6月 30日	第二分局	中西區忠義路 115 巷與永福路口	該址路口行人穿越道斑駁不清	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
155	114年6月 30日	第二分局	中西區和意路與永福路 1 段 233 巷	該址行人穿越道及和意路段車道線斑駁不清	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
156	114年6月 30日	第二分局	中西區忠義國小停車場出入口	該址分向限制線開口位置，導致入校車輛左轉進入停車場必跨越部分分向限制線，而遭民眾檢舉，若以 90 度直角轉彎進入，則占用大半車道，易生危險及圍堵後方車輛	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
157	114年6月 30日	第二分局	中西區開山路面邊線調整	該路段僅設置單一車道且路肩過寬(遠超過汽車停車格寬度)，致使車輛違停及機慢車易行駛路肩受罰，使道路使用效率不彰	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B

158	114年6月 30日	第二分局	中西區青年路132巷口、 青年路137巷、城隍街口 增設行人管制號誌	該路口不對 稱，致行人誤 以為該址係無 號誌路口而違 規通行	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
159	114年6月 30日	第二分局	中西區東門圓環與府前路 口分隔島上指示桿反光貼 紙剝落	有礙觀瞻且影 響夜間行車安 全	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
160	114年6月 30日	第二分局	中西區民生綠園與公園路 口鐵桿	不明鐵桿(未 有任何牌示及標 誌)	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
161	114年6月 30日	第二分局	中西區民權路3段與西和 路口	取消禁行機 車，標線(字) 尚未剷除	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
162	114年6月 30日	第二分局	中西區西和路段往北(和 美街)	該路段往北方 向整條標線模 糊不清	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
163	114年6月 30日	第二分局	中西區興華街13巷內	巷內狹小，機 車停車亂停， 致身障人士及 行人通行不易	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
164	114年6月 30日	第五分局	北區實踐街及大武街	閃光黃燈號誌 故障(南北 向)	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
165	114年6月 30日	第五分局	北區西門路4段533巷與 北成路38巷口	閃光黃燈號誌 故障	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
166	114年6月 30日	第五分局	北區北門路2段172號	紅線距離路緣 邊緣過大	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B

167	114年6月 30日	第五分局	北區實踐街 100 巷	單行道禁止進入號誌往前設置	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
168	114年6月 30日	第五分局	北區 1. 海安路 3 段與臨安路 2 段 249 巷 33 弄口 2. 海安路 3 段 170 號與 183 號 3. 臨安路 2 段 249 巷 33 弄 1 號對面	1. 劃設網狀線或紅線 2. 紅線斑駁脫落不清 3. 分隔島上遵行標誌損壞且位置設置不當	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
169	114年6月 30日	第五分局	北海安路與成功路口	設置機慢車兩段式左轉標誌	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
170	114年6月 30日	第五分局	北區海安路 3 段 68 巷口	劃設紅線	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
171	114年6月 30日	第五分局	北區西門路與北安路口	增劃直行專用字體	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
172	114年6月 30日	第五分局	北區北門路與公園南路口	劃設機慢車兩段式左轉標線	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
173	114年6月 30日	第五分局	北區北門路與東豐路口	加裝文字說明輔助牌	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
174	114年6月 30日	第五分局	北區公園路與長榮路口	加裝文字說明輔助牌	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
175	114年6月 30日	第五分局	北區北安路 1 段 94 巷與北安路 1 段 94 巷 1 弄、3 弄、5 弄、7 弄、9 弄口	增繪路口 10 公尺紅線	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B

176	114年6月 30日	第五分局	北區長北街 50 號	紅線斑駁脫落 不清	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
177	114年6月 30日	第五分局	北區和緯路 5 段 58 號前	塗銷行人穿越 線	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
178	114年6月 30日	第五分局	北區公園路 1072 巷口	增劃車道導引 線	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
179	114年6月 30日	第五分局	北區成功路 54 號前	增劃網狀線	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
180	114年6月 30日	第五分局	北區中華北路與和緯路口	增設汽機車右 轉專用車道	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
181	114年6月 30日	第五分局	北區實踐街 103 巷	增劃紅線	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
182	114年6月 30日	第五分局	北區長榮路 5 段 276 巷口	網狀線斑駁脫 落不清	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
183	114年6月 30日	第五分局	北區開元路 249 巷內	黃線斑駁脫落 不清	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
184	114年6月 30日	第五分局	北區大武街 595 號至 545 號	增劃紅線	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
185	114年6月 30日	第五分局	北區北忠街公園國小旁停 車格編號 33、35、37 及 39 號	停車格線標示 不清	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B

186	114年6月 30日	第五分局	北區大興街 239 號前	雙黃線斑駁脫 落不清	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
187	114年6月 30日	第五分局	北區海安路 3 段 338 巷 57 弄口	標字標線斑駁 不清	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
188	114年6月 30日	第五分局	北區臨安路與民德路口	上下學時段號 誌改為行人保 護三時相	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
189	114年6月 30日	第五分局	北區精忠街 25 巷	非單行道但設 有單行道號誌	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
190	114年6月 30日	第五分局	北區長北街 114 號	消防栓前後 5 公尺未畫設紅 線	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
191	114年6月 30日	第五分局	北區南園街 127 巷 17 弄 與開南街 143 巷口	增繪停字標線	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
192	114年6月 30日	第五分局	北區中華北路 1 段與中華 北路 1 段 362 巷口	行車方向線斑 駁脫落不清	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
193	114年6月 30日	第五分局	北區和緯路 4 段與武聖路 口	指向線斑駁脫 落不清	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
194	114年6月 30日	第五分局	北區 1. 大興街 233 巷 58 號前 2. 和緯路 4 段與大興街 233 巷口	1. 行車方向線 斑駁脫落不清 2. 行人穿越線 斑駁脫落不清	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
195	114年6月 30日	第五分局	北區成功路與成功路 88 巷口	增設網狀線	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B

196	114年6月 30日	第五分局	北區開元路與開元路 73 巷口	行人穿越線斑 駁脫落不清	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
197	114年6月 30日	第五分局	北區開元路 73 巷 66 之 5 號	紅線斑駁脫落 不清	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
198	114年6月 30日	第五分局	北區成功路與西華街口	行人穿越線退 縮設置行人專 用庇護島	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
199	114年6月 30日	第五分局	北區成功路與公園路口	全紅號誌秒數 延長 5 秒	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
200	114年6月 30日	第五分局	北區成功路與佑民街口	增繪行人穿越 線	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
201	114年6月 30日	第五分局	北區成功路與西門路口	增設左轉專用 車道、行人穿 越線退縮設置 行人專用庇護 島	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
202	114年6月 30日	第五分局	北區成功路與海安路口	增設左轉專用 車道、增繪綠 底行人穿越線 及路口行車導 引線	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
203	114年6月 30日	第五分局	北區成功路與康樂街口	行人穿越線退 縮設置行人專 用庇護島、增 繪綠底行人穿 越線	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
204	114年6月 30日	第五分局	北區成功路與金華路口	行人穿越線退 縮設置行人專 用庇護島、增	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B

				繪路口行車導引線				
205	114年6月30日	第五分局	北區成功路與臨安路口	行人穿越線退縮設置行人專用庇護島(東側及北側)、成功路北向綠燈早開	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日前完成	B
206	114年6月30日	第五分局	北區文賢一路與文賢一路182巷口	增設三色號誌及行人號誌	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日前完成	B
207	114年6月30日	第五分局	北區開元路與長榮路口	增設汽車左轉專用車道、提早開放左轉號誌	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日前完成	B
208	114年6月30日	第五分局	北區公園路與公園北路口	增設汽車左轉專用車道	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日前完成	B
209	114年6月30日	第五分局	北區文賢路288號前	行人號誌桿損壞	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日前完成	B
210	114年6月30日	第五分局	北區民德路100號前	「遵18」號誌牌面歪斜	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日前完成	B
211	114年6月30日	第五分局	北區西門路3段193號前	「危險標記」號誌牌面損壞	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日前完成	B
212	114年6月30日	第五分局	北區成功路與金華路口	行人穿越線退縮設置行人專用庇護島、「危險標記」號誌牌面歪斜	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日前完成	B

213	114年6月 30日	第五分局	北區北園街 87 巷 119 弄、121 弄、129 弄口	增設「遵 14」 牌面號誌	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
214	114年6月 30日	第五分局	北區長榮路 5 段 187 巷、 199 巷、211 巷口	增設「遵 14」 牌面號誌	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
215	114年6月 30日	第五分局	北區勝利路 190 巷口	行人穿越線斑 駁脫落不清	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
216	114年6月 30日	第五分局	北區長榮路 4 段 18 號前	紅線斑駁脫落 不清	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
217	114年6月 30日	第五分局	北區海安路與海成街	取消東西向機 慢車兩段式左 轉標誌標線、 綠燈號誌損壞	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
218	114年6月 30日	第五分局	北區海安路 3 段與海安路 3 段 71 巷、74 巷口	取消東西向機 慢車兩段式左 轉標誌標線	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
219	114年6月 30日	第五分局	北區 1. 中華北路 1 段與大興街 2. 大興街與大興街 300 巷 3. 大興街與大興街 300 巷 31 弄、34 弄口	1. 行車分向線 重新劃設 2. 停止線及停 標線斑駁脫落 不清 3. 停慢字標線 斑駁脫落不清	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
220	114年6月 30日	第五分局	北區 1. 大興街與大興街 96 巷 口東西向全線 2. 大興街與大興街 114 巷、164 巷口	1. 雙黃線斑駁 脫落不清 2. 慢字標線斑 駁脫落不清	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B

221	114年6月 30日	第五分局	北區和緯路與文賢路口	標線斑駁脫落 不清	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
222	114年6月 30日	第五分局	北區 1. 中華北路1段203巷與 大興街376巷 2. 大興街與大興街376巷	停止線及停標 線斑駁脫落不 清	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
223	114年6月 30日	第五分局	北區勝利路190巷8之1 號、12號	紅線斑駁脫落 不清	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
224	114年6月 30日	第五分局	北區中華北路與文賢路口	路口10公尺直 行及右轉指向 線塗銷右轉指 向線	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
225	114年6月 30日	第五分局	北區林森路3段與小東路 口	路口10公尺直 行及右轉指向 線塗銷右轉指 向線	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
226	114年6月 30日	第五分局	北區 1. 西門路4段與西門路4 段65巷口 2. 西門路4段與立賢路1 段口 3. 西門路4段與公園路 451巷口 4. 西門路4段與和緯路2 段口(北向)	路口10公尺直 行及右轉指向 線塗銷右轉指 向線	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
227	114年6月 30日	第五分局	北區西門路4段與文成一 路口	路口10公尺直 行及右轉指向 線塗銷右轉指 向線	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B

228	114年6月 30日	第五分局	北區西門路4段與北安路 1段口	路口10公尺直 行及右轉指向 線塗銷右轉指 向線	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
229	114年6月 30日	第五分局	北區開元路73巷26號	停車格與紅線 重疊	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
230	114年6月 30日	第五分局	北區東豐路133巷口	停字標線斑駁 脫落不清	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
231	114年6月 30日	第五分局	北區開元路73巷94弄口	停字與停止線 標線斑駁脫落 不清	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
232	114年6月 30日	第五分局	北區成功路與中成路口	新增告示牌大 客(貨)車禁止 進入	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
233	114年6月 30日	第五分局	北區公園南路與福德街口	路燈與號誌間 距過大	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
234	114年6月 30日	第五分局	北區 1. 西門路3段45巷66號 旁 2. 西門 路3段45巷與國華街4 段口	1. 增繪紅線 2. 紅燈號誌故 障	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
235	114年6月 30日	第五分局	北區勝利路138號	南北向號誌未 同步	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
236	114年6月 30日	第五分局	北區北華街與自強街口	北華街未劃設 停止線、自強 街未劃設慢字 標線及停止線	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B

237	114年6月 30日	第五分局	北區實踐街103巷13弄 至12弄口	增繪禁止停車 標線	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
238	114年6月 30日	第五分局	北區海安路3段5520巷 (育德二路至海安路3段 520巷62號)	增繪禁止臨時 停車標線或塗 銷分向限制線	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
239	114年6月 30日	第五分局	北區長榮路與北門路路口	設置大客車禁 止進入標語	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
240	114年6月 30日	第五分局	北區長榮路與開元路路口	設置大客車禁 止進入標語	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
241	114年6月 30日	第五分局	北區公園路900巷與公園 路904巷	調整綠燈秒數 或新增燈號	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
242	114年6月 30日	第五分局	北區賢北街243號至257 號前	增繪禁止臨時 停車線或禁止 停車線	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
243	114年6月 30日	第五分局	北區 1. 海安路3段與民德路口 2. 海安路3段250號前	1. 紅黃線斑駁 脫落不清 2. 停車格線斑 駁脫落不清	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
244	114年6月 30日	第五分局	北區西門路3段與民德路 口	設置行人專用 庇護島	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
245	114年6月 30日	第五分局	北區北門路2段與公園北 路口	路口10公尺直 行及右轉指向 線塗銷右轉指 向線	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
246	114年6月 30日	第五分局	北區 1. 精忠街(東往西雙向)	1. 增繪慢字標 線 2. 增繪停止線	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B

			2.精忠街與精忠街 28 巷口(北往南向)	及停字標線				
247	114年6月 30日	第五分局	北區成功路 238 巷與長北街 21 巷口	紅線不足 10 公尺補繪紅線	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
248	114年6月 30日	第五分局	北區中華北路 1 段 263 巷與大興街 528 巷口	停字標線斑駁脫落不清	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
249	114年6月 30日	第五分局	北區中華北路 1 段 263 巷與大興街 602 巷口	停字標線遭水溝蓋覆蓋	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
250	114年6月 30日	第五分局	北區中華北路 1 段 263 巷與賢北街口	行人穿越線斑駁脫落不清	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
251	114年6月 30日	第五分局	北區和緯路 4 段與好市多後方無名巷口	右彎車靠右標線斑駁脫落不清	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
252	114年6月 30日	第五分局	北區和緯路 4 段與文賢路口	停止線及紅線斑駁脫落不清	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
253	114年6月 30日	第五分局	北區 1. 大興街 174 巷與大港街 2. 大港街與大和路	1. 紅線斑駁脫落不清 2. 行人穿越線斑駁脫落不清	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
254	114年6月 30日	第五分局	北區正覺街 117 號對面	消防栓周圍 5 公尺未畫設紅線	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
255	114年6月 30日	第五分局	北區大武街 141 巷口	此路不通號誌牌損壞	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B

256	114年6月 30日	第五分局	北區公園路與公園北路口	增設行人號誌	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
257	114年6月 30日	第三分局	安南區安新五路與新吉五 路路段	該路段道路筆 直，車速容易 過快	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
258	114年6月 30日	第三分局	安南區安中路三段 358 巷 往仁安路口	「停」字不 清，易造成用 路人混淆不清	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
259	114年6月 30日	第三分局	安南區總安街二段 85 號	雙黃線不清	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
260	114年6月 30日	第三分局	安南區怡安路二段 462 號 (原佃郵局前)	汽車停車格標 線不明，易造 成機車騎士誤 停於內，致違 規情事	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
261	114年6月 30日	第三分局	安南區國姓橋下南接安明 路	快慢車道分隔 處槽化線塗銷 不完全	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
262	114年6月 30日	第三分局	安南區安中路與怡安路口	右轉安中路一 段車流量大， 西側外側車道 路寬改善	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
263	114年6月 30日	第三分局	安南區安明路北上近海尾 路	標線改善	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
264	114年6月 30日	第三分局	安南區郡安路六段 111 巷 18 弄 16 號旁	標線有待改善	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B

265	114年6月 30日	第三分局	安南區安和路一段 478 巷 與安和路一段 478 巷 2 弄 口	反光鏡凹損	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
266	114年6月 30日	第三分局	安南區 1. 永續路南北向沿線(永 續十八街口至九份子大 道) 2. 永續路與永續十二街 (東西向) 3. 永續路與宜居三路(東西 向) 4. 永 續二十二街與宜居三路 (東西向)	紅線與分向限 制線不等長， 造成用路人誤 認，致影響用 路人權益	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
267	114年6月 30日	第三分局	安南區 1. 生態街與郡安路六段路 口(南北向) 2. 生態街與永續二十街口 (南北向) 3. 永續二十街與永續二十 二街口(東西向) 4. 永續二十街 35 巷口(東 西向)	1. 紅線與分向 限制線不等 長，造成用路 人誤認，致影 響用路人權益 2. 該路口常有 車輛停放，造 成違規停車， 致影響用路人 權益	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
268	114年6月 30日	第三分局	安南區 1. 樂活路南北向沿線(郡 安路六段口至樂活一街) 2. 樂活二十二街 70 號(停 車場出入口)	1. 紅線與分向 限制線不等 長，造成用路 人誤認，致影 響用路人權益 2. 該路段常有 車輛停放，造 成車輛進出困	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B

				難，致影響用路人權益				
269	114年6月30日	第三分局	安南區海佃路一段158巷212號對面公園	該處腳踏車位旁，常有車輛停放，致無法停放腳踏車，影響權益	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計114年12月31日前完成	B
270	114年6月30日	第三分局	安南區樂活路沿線（南至府安路六段、北至九份子大道）	該路段常有車輛停放路邊，雖已緊靠右側停放，但車身皆跨越路面邊線占用車道，致侵害同向用路人權益	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計114年12月31日前完成	B
271	114年6月30日	第三分局	安南區生態街沿線（南至永續路、北至九份子大道）	該路段常有車輛停放路邊，雖已緊靠右側停放，但車身皆跨越路面邊線占用車道，致侵害同向用路人權益	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計114年12月31日前完成	B
272	114年6月30日	第三分局	安南區永續路沿線（南至府安路六段、北至九份子大道）	該路段常有車輛停放路邊，雖已緊靠右側停放，但車身皆跨越路面邊線占用車道，致侵害同向用路人權益	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計114年12月31日前完成	B

273	114年6月 30日	第三分局	安南區長和路一段二巷南 往北車道	該處因自行車 道高於一般道 路，導致雨水 沖刷時會將砂 石一併沖刷至 車道上，若機 車不慎駛出車 道，易打滑生 事故	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
274	114年6月 30日	第三分局	安南區海東國小前安中路 與仁安路口	北側西向東方 向無人行號 誌，且離路口 號誌距離過遠 不易查看號誌	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
275	114年6月 30日	第三分局	安南區安中路一段 29 巷 口	紅線建議延長 至西側公車站 牌或畫設公車 停靠區	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
276	114年6月 30日	第三分局	安南區安和路與政安路口	安和路斑馬線 過度緊靠路 中，易有車輛 停於安和路沿 線，影響政安 路東往西方向 右轉安和路車 輛行駛	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
277	114年6月 30日	第三分局	安南區安西一街 17 號	安順所及交通 分隊駐地，對 面有公有停車 場，警方車輛 進出民眾往來 均因過長之雙 黃線，易遭檢 舉，停車場未	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B

				收費，長期為附近居民停車處所，以致洽公民眾及公務車無法停放				
278	114年6月30日	第三分局	安南區安和路與安中路口	原車輛動線與行人動線斜交，不利駕駛人發現行人	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計114年12月31日前完成	B
279	114年6月30日	第三分局	安南區樂活一街轉角處	民眾經常檢舉車輛違停	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計114年12月31日前完成	B
280	114年6月30日	第三分局	安南區富東路與安富街路側	民眾經常檢舉車輛違停	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計114年12月31日前完成	B
281	114年6月30日	第三分局	安南區仁安路 69 號對面	民眾經常檢舉車輛違停，但紅線辨識不清	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計114年12月31日前完成	B
282	114年6月30日	第三分局	安南區海佃路一段 160 號轉角處	該處路口常有行人通行，為區隔行人及車流，增加行人徒步安全	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計114年12月31日前完成	B
283	114年6月30日	第三分局	安南區安寧街與海佃路一段 158 巷口	民眾經常檢舉車輛違停	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計114年12月31日前完成	B
284	114年6月30日	第三分局	安南區洲西二街 36 號前	民眾經常檢舉車輛違停，但有執法爭議	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計114年12月31日前完成	B
285	114年6月30日	第三分局	安南區海佃路一段與國安街口	該路口因車流量大且民眾容易誤認而違規	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計114年12月31日前完成	B

286	114年6月 30日	第三分局	安南區安中路一段 557 巷 25 號兩側	該處兩側常有 路面停車，惟 標線缺乏明確 性，無法舉發	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
287	114年6月 30日	第三分局	安南區北安路與安晴路	機車待轉區因 安晴路停止線 退縮較多，機 車前往待轉區 距離及幅度過 大，易與一般 右轉車輛產生 動線交會	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
288	114年6月 30日	第三分局	安南區長和路三段 75 號 前	禁止變換車道 線及行人穿越 道斑駁缺損， 造成用路人誤 認，致使影響 用路人權益	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
289	114年6月 30日	第三分局	安南區 1. 北安路四段與長和路 2. 北安路四段與安和路五 段 171 巷口 3. 北安路四段與安和路五 段 269 巷口 4. 北安路四段與北安路四 段 420 巷口	行人穿越道、 停止線、分向 限制線缺損斑 駁，造成用路 人誤認，致使 影響用路人權 益	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
290	114年6月 30日	第三分局	安南區 1. 北安路四段與北安路四段 175 巷口 2. 北安路四段與安和路四 段 533 巷口 3. 北安路四段與工明路口	路口禁止臨時 停車標線斑 駁，造成用路 人誤認，致使 影響用路人權 益	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B

291	114年6月 30日	第三分局	安南區 1. 北安路四段與州南路 2. 北安路四段與台江大道口	1. 行人穿越道斑駁缺損，造成用路人誤認，致使影響用路人權益 2. 直行右轉彎專用線斑駁缺損，造成用路人誤認，致使影響用路人權益	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日前完成	B
292	114年6月 30日	第三分局	安南區 1. 北安路三段與頂順一街口 2. 北安路三段與北安路三段396巷口	行人穿越道、停止線缺損斑駁，造成用路人誤認，致使影響用路人權益	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日前完成	B
293	114年6月 30日	第三分局	安南區北安路三段與頂安街526巷口	路口禁止臨時停車標線斑駁，造成用路人誤認，致使影響用路人權益	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日前完成	B
294	114年6月 30日	第三分局	安南區北安路三段261之3號前	限速標線缺損斑駁，造成用路人誤認，致使影響用路人權益	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日前完成	B
295	114年6月 30日	第三分局	安南區怡安路與北安路三段口	行人穿越道斑駁缺損，造成用路人誤認，致使影響用路人權益	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日前完成	B

296	114年6月 30日	第三分局	安南區本原街三段與智安二街口	因轉彎處紅線斑駁、褪色，為避免執法爭議	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日前完成	B
297	114年6月 30日	第三分局	安南區北安路三段與新宅六街口	紅線與行人穿越道斑駁，造成用路人誤認，致影響用路人權益。	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日前完成	B
298	114年6月 30日	第三分局	安南區北安路三段與總安街一段 326 巷 28 弄口	路口紅線斑駁，造成用路人誤認，致影響用路人權益	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日前完成	B
299	114年6月 30日	第三分局	安南區北安路三段與總安街一段口	機車待轉格斑駁，造成用路人誤認，致影響用路人權益	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日前完成	B
300	114年6月 30日	第三分局	安南區總安街一段 370 號前	行車分向線斑駁，造成用路人誤認，致影響用路人權益	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日前完成	B
301	114年6月 30日	第三分局	安南區北安路三段與培安二街口	路口紅線斑駁，造成用路人誤認，致影響用路人權益	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日前完成	B
302	114年6月 30日	第三分局	安南區安和路四段路與總安街一段口	紅線與機車待轉格斑駁，造成用路人誤認，致影響用路人權益	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日前完成	B
303	114年6月 30日	第三分局	安南區安和路四段與州南五街口	行人穿越道斑駁，造成用路人誤認，致影響用路人權益	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日前完成	B

304	114年6月 30日	第三分局	安南區長和路三段與長和 路三段 38 巷口	行人穿越道斑 駁，造成用路 人誤認，致影 響用路人權益	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
305	114年6月 30日	第三分局	安南區安和路四段與州南 六街口	行人穿越道斑 駁，造成用路 人誤認，致影 響用路人權益	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
306	114年6月 30日	第三分局	安南區 1. 安和路二段 84 號前 2. 安南區安和路二段與安 和路二段 54 巷口	1. 紅線及道路 邊線斑駁，造 成用路人誤 認，致影響用 路人權益 2. 行人穿越道 斑駁，造成用 路人誤認，致 影響用路人權 益	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
307	114年6月 30日	第三分局	安南區安和路五段與安和 路五段 84 巷口	行人穿越道斑 駁，造成用路 人誤認，致影 響用路人權益	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
308	114年6月 30日	第三分局	安南區 1. 安和路五段與安昌街 2. 安 和路五段與安和路五段 276 巷口 3. 安和路五段與安和路五 段 336 巷口	行人穿越道斑 駁，造成用路 人誤認，致影 響用路人權益	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
309	114年6月 30日	第三分局	安南區安昌街與環福街口	行人穿越道斑 駁，造成用路 人誤認，致影 響用路人權益	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B

310	114年6月 30日	第三分局	安南區環福街與長和路二段 12 巷口	分向限制線斑駁，造成用路人誤認，致影響用路人權益	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
311	114年6月 30日	第三分局	安南區長和路二段 12 巷口 277 弄與長和路二段 12 巷口	行人穿越道斑駁，造成用路人誤認，致影響用路人權益	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
312	114年6月 30日	第三分局	安南區 1. 州南路沿線(州南一街至州南七街) 2. 州南五街與州南一街 3. 州南五街與州南三街 4. 州南七街與州南八街 5. 州南七街與州南六街 6. 州南一街與州南三街	該路段因車輛往返頻繁，已造成路面標線模糊不清，易造成用路人誤判而發生交通違規	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
313	114年6月 30日	第三分局	安南區 1. 大聖一街與大聖三街 2. 大聖二街與大聖一街	該路段因車輛往返頻繁，已造成路面標線模糊不清，易造成用路人誤判而發生交通違規	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
314	114年6月 30日	第三分局	安南區 1. 安和路四段 538 巷 77 號 2. 安和路四段 538 巷 100 弄口 3. 安和路四段 538 巷與大聖一街	該路段因車輛往返頻繁，已造成路面標線模糊不清，易造成用路人誤判而發生交通違規	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B

315	114年6月 30日	第三分局	安南區長和路三段與長和 三段 133 巷口	該路段因車輛 往返頻繁，已 造成路面標線 模糊不清，易 造成用路人誤 判而發生交通 違規	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
316	114年6月 30日	第三分局	安南區長和路二段 74 號 前	該路段因車輛 往返頻繁，已 造成路面標線 模糊不清，易 造成用路人誤 判而發生交通 違規	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
317	114年6月 30日	第三分局	安南區環館二路與慶和東 路往北約 100 公尺處	該路段因車輛 往返頻繁，已 造成路面標線 模糊不清，易 造成用路人誤 判而發生交通 違規	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
318	114年6月 30日	第三分局	安南區環館路與慶和路一 段	該路段因車輛 往返頻繁，已 造成路面標線 模糊不清，易 造成用路人誤 判而發生交通 違規	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
319	114年6月 30日	第三分局	安南區 1. 長和路二段與長和路二 段 140 巷口 2. 長和路二段 66 號前 3. 長和路二段 75 號對面	1. 斑馬線斑 駁，致影響用 路人安全 2. 紅線斑駁不 清，造成用路 人誤認，致影	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B

			無名巷 4. 長和路二段 74 號前	響用路人權益 3. 斑馬線斑駁，致影響用路人安全 4. 路面邊線斑駁不清，造成用路人誤認，致影響用路人權益				
320	114年6月 30日	第三分局	安南區 1. 安昌街 103 巷與安和路六段 20 巷 120 弄口 2. 安昌街 103 巷 14 號 3. 安昌街與安昌街 106 巷 11 弄口	1. 紅線斑駁不清，造成用路人誤認，致影響用路人權益 2. 雙黃線斑駁不清，造成用路人誤認，致影響用路人權益 3. 斑馬線斑駁，致影響用路人安全	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
321	114年6月 30日	第三分局	安南區安南區安昌街 174 巷 191 弄口	斑馬線斑駁，致影響用路人安全	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
322	114年6月 30日	第三分局	安南區 1. 環福街與安昌街口 2. 安昌街 142 號 3. 安昌街 131 巷與安昌街 4. 安昌街 26 巷與安昌街 106 巷 11 弄口	1. 停止線遭柏油覆蓋，造成用路人誤認，致影響用路人權益 2. 雙黃線及路面邊線斑駁不清，造成用路人誤認，致影響用路人權益	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B

				3.紅線與分向限制線不等長，造成用路人誤認，致影響用路人權益 4.斑馬線斑駁，致影響用路人安全				
323	114年6月30日	第三分局	安南區安和路五段 84 巷 (和順國小後門)	分向線斑駁不清造成用路人誤認，致影響用路人權益	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
324	114年6月30日	第三分局	安南區安和路五段 84 巷 38 弄口	雙黃線及停止線斑駁不清造成用路人誤認，致影響用路人權益	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
325	114年6月30日	第三分局	安南區長和路二段 12 巷 213 弄口	網狀線斑駁不清造成用路人誤認，致影響用路人權益	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
326	114年6月30日	第三分局	安南區安昌街 174 巷 39 弄 19 號前	紅線斑駁不清造成用路人誤認，致影響用路人權益	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
327	114年6月30日	第三分局	安南區長和路三段 108 巷 65 號前	分向線斑駁不清造成用路人誤認，致影響用路人權益	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
328	114年6月30日	第三分局	安南區州南七街 220 號前	雙黃線斑駁不清造成用路人誤認，致影響用路人權益	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B

329	114年6月 30日	第三分局	安南區長和路二段 140 巷 213 弄 60 號前	雙黃線斑駁不清造成用路人 誤認，致影響 用路人權益	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
330	114年6月 30日	第三分局	安南區郡安路六段 135 號	該處常有車輛 停放於消防栓 及公車站附近	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
331	114年6月 30日	第三分局	安南區九份子大道與宜居 路口	該處路口常有 車輛停放轉角 處，造成行車 視線阻擋	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
332	114年6月 30日	善化分局	善化區市 178 線 17 公里 處(129 與 178 線口)	閃光號誌改設 置「三色號 誌」運轉案	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
333	114年6月 30日	善化分局	安定區海寮里海寮 132 之 131 號旁路口	未劃設禁止臨 時停車線	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
334	114年6月 30日	善化分局	善化區烏橋中路與南 122 線路口	增設機車待轉 格及禁行機車 字樣	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
335	114年6月 30日	善化分局	安定區安定 258 之 12 號 旁路口(178 線)	1. 南往北預告 號誌，須加裝" 前方號誌預告" 或拆除，避免 民眾誤解，因 而在右引道前 停等 2. 號誌時相運 作(北往南號誌 運作左轉保護 燈-黃燈-紅 燈，南往北號 誌運作為紅燈-	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B

				黃燈-紅燈，易使駕駛人誤解北向號誌				
336	114年6月30日	善化分局	善化區自由路與自由路262 巷口	未劃設停止線	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計114年12月31日前完成	B
337	114年6月30日	善化分局	善化區台19 甲與南126線路口	二段式左轉標誌不清	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計114年12月31日前完成	B
338	114年6月30日	善化分局	新市區民生路與和平街路口(東側)	停止線與行人穿越道間距小於1公尺	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計114年12月31日前完成	B
339	114年6月30日	善化分局	新市區光華街與中山路路口(西側)	停止線與行人穿越道間距小於1公尺	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計114年12月31日前完成	B
340	114年6月30日	善化分局	安定區港口1之79號前道路	標線模糊	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計114年12月31日前完成	B
341	114年6月30日	善化分局	安定區六塊寮30之7號前道路	標線模糊	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計114年12月31日前完成	B
342	114年6月30日	善化分局	安定區海寮7之75號旁道路	標線模糊	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計114年12月31日前完成	B
343	114年6月30日	善化分局	安定區海寮18之17號前道路	標線模糊	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計114年12月31日前完成	B
344	114年6月30日	善化分局	安定區港口333之45號前道路	標線模糊	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計114年12月31日前完成	B

345	114年6月 30日	善化分局	安定區港口 333 之 9 號前 道路	標線模糊	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
346	114年6月 30日	善化分局	安定區港口 333 之 37 號 前道路	標線模糊	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
347	114年6月 30日	善化分局	安定區港口 332 之 29 號 前道路	標線模糊	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
348	114年6月 30日	善化分局	安定區港口 239 之 21 號 前道路	標線模糊	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
349	114年6月 30日	善化分局	安定區南 134 線道與定順 路口	標線模糊	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
350	114年6月 30日	善化分局	安定區六塊寮 41 之 9 號 前道路	標線模糊	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
351	114年6月 30日	善化分局	安定區港口 274 之 1 號前 道路	標線模糊	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
352	114年6月 30日	善化分局	安定區中崙 12 之 1 號前 路口	標線模糊	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
353	114年6月 30日	善化分局	安定區港口 333 之 36 號 旁道路	標誌模糊	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
354	114年6月 30日	善化分局	安定區港口 239 之 7 號前 道路	標線模糊	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B

355	114年6月 30日	善化分局	新市區三民街 78 巷口	標線模糊	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
356	114年6月 30日	善化分局	新市區中正路與中正路 66 巷口	標線模糊	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
357	114年6月 30日	善化分局	新市區大同街三民街 78 巷口	標線模糊	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
358	114年6月 30日	善化分局	新市區仁愛街中正路 66 巷口	標線模糊	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
359	114年6月 30日	善化分局	新市區民生路 62 號	標線模糊	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
360	114年6月 30日	善化分局	新市區民權路 63 號	標線模糊	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
361	114年6月 30日	善化分局	新市區民生路富中街口	標線模糊	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
362	114年6月 30日	善化分局	新市區光華街 93 號	標線模糊	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
363	114年6月 30日	善化分局	新市區社內 8-12 號	標線模糊	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
364	114年6月 30日	善化分局	新市區信義街 27 號與 85 號	標線模糊	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B

365	114年6月 30日	善化分局	新市區富中街富安六街口	標線模糊	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
366	114年6月 30日	善化分局	新市區富安七街富林路口	標線模糊	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
367	114年6月 30日	善化分局	新市區復興路民族路口	標線模糊	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
368	114年6月 30日	善化分局	新市區復興路富林路口	標線模糊	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
369	114年6月 30日	善化分局	安定區港口1之17號前 路口	住戶返家易遭 檢舉	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
370	114年6月 30日	善化分局	安定區國八側車道西向與 台19線路口	標線模糊及新 增	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
371	114年6月 30日	善化分局	安定區港口332之25號 (南178斑馬線模糊)	標線模糊	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
372	114年6月 30日	善化分局	安定區港子尾段1981-2 地號旁T字路口	路口轉角處道 路不平及未繪 設紅線	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
373	114年6月 30日	善化分局	安定區港口166號前	標線模糊	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
374	114年6月 30日	善化分局	安定區南178線道與台19 路口至南178線道與國八 側車道路段	標線模糊	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B

375	114年6月 30日	善化分局	新市區臺 19 甲線與大順 六路口(南往北方向)	標誌與標線不 符合	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
376	114年6月 30日	善化分局	新市區中山路 197 號前、 199-4 號前、199-7 號 前、191 號前	機慢車道與快 車道線界線不 清、標線模 糊、道路修繕 後未繪製車道 線	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
377	114年6月 30日	善化分局	新市區光華街與南港街口	標線模糊	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
378	114年6月 30日	善化分局	新市區光華街 75 號前	標線模糊	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
379	114年6月 30日	善化分局	新市區光華街 151 巷 1 號 前	標線模糊	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
380	114年6月 30日	善化分局	新市區 1. 光華街與華興街口 2. 華 興街 37-1 號與 70 號旁	標線模糊、路 口未繪設禁止 臨時停車線	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
381	114年6月 30日	善化分局	新市區民權路 22 號前	標線模糊	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
382	114年6月 30日	善化分局	新市區仁愛街中興街口 (永安宮牌樓旁)	易違停肇事路 口，建議繪製 停止線及紅線	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
383	114年6月 30日	善化分局	新市區仁愛街 354 號前	易違停肇事路 口，建議繪製 紅線	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B

384	114年6月 30日	善化分局	新市區仁愛街 335 號前	紅線繪製不足	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
385	114年6月 30日	善化分局	新市區中正路 358 號旁	東向車輛易誤 認為 T 字路口 而闖紅燈	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
386	114年6月 30日	善化分局	新市區大社 278-3 號前	標線不清	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
387	114年6月 30日	善化分局	新市區大社 297 號前	標線不清及路 口易違停肇事	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
388	114年6月 30日	善化分局	新市區大社 189 號前	標線不清及路 口易違停肇事	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
389	114年6月 30日	善化分局	新市區大社 313-1 號旁	路口易肇事	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
390	114年6月 30日	善化分局	新市區台一線(大營 7 號 前)	行人穿越線標 線不清	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
391	114年6月 30日	善化分局	新市區台一線(臺南市新 市區大營里 1 鄰大營 6 之 1 號)	路口東側機車 待轉格標線不 清	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
392	114年6月 30日	善化分局	新市區陽光大道 26 號前	機慢車優先道 標線不清	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
393	114年6月 30日	善化分局	新市區西拉雅大道 330 號 旁	左轉標線不清	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B

394	114年6月 30日	善化分局	新市區大營 325-1 號前	標線及地面速 限不清	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
395	114年6月 30日	善化分局	新市區豐榮 128 號前	行人穿越線標 線不清	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
396	114年6月 30日	善化分局	新市區大社 979 號旁	標線不清	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
397	114年6月 30日	善化分局	新市區大社 30 號旁	標線不清	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
398	114年6月 30日	善化分局	新市區潭頂 447 號前至潭 頂五岔路口	標線不清	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
399	114年6月 30日	善化分局	新市區南 144 潭頂五岔路 口往永就方向	標線不清	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
400	114年6月 30日	善化分局	新市區南 144 與南 138 潭 頂五岔路口	南北側各 1 路 口無對應號 誌，各岔路均 有號誌(路口易 肇事)	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
401	114年6月 30日	善化分局	新市區中正路與民生路	中正路上紅線 長度不足	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
402	114年6月 30日	善化分局	新市區民生路與信義街口	該處為民眾經 常檢舉及反應 路口十公尺內 違停路口	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
403	114年6月 30日	善化分局	新市區成功街與成功街 2 巷	民眾檢舉路口 十公尺內違停 路口，原劃設	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B

				之標線延伸長度不足				
404	114年6月 30日	善化分局	新市區和平街 18 號旁路口	路面刨除後未繪設標線	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
405	114年6月 30日	善化分局	新市區華美街與南港街口	民眾經常檢舉違停路口，紅色標線長度不足，延伸紅線疑為非交通單位劃設	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
406	114年6月 30日	善化分局	安定區 178 線及北園五路口(東往西方向)	左轉專用道無標繪(單側)禁止變換車道線	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
407	114年6月 30日	善化分局	善化區光文民生路口	建議補繪行人穿越道線	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
408	114年6月 30日	善化分局	善化區(北)中正建國路口	路口北側北往南方向道路指引標誌模糊	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
409	114年6月 30日	善化分局	善化區中山路 191 號	建議補繪道路邊線	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
410	114年6月 30日	善化分局	善化區四維民族路口	建議補繪道路邊線、停止線及行人穿越道線	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
411	114年6月 30日	善化分局	善化區光復一街與光復路口	建議補繪道路邊線	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B

412	114年6月 30日	善化分局	善化區東勢宅9號對面	道路指引標誌 模糊	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
413	114年6月 30日	善化分局	善化區自立建國路口	標線不清(停止 線)	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
414	114年6月 30日	善化分局	善化區青年大成路口	標線不清(紅 線)	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
415	114年6月 30日	善化分局	善化區信義路234號	警告標誌不清	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
416	114年6月 30日	善化分局	善化區進學路89號與150 號	警告標誌不 清、紅線斑駁	☐ 否 ☒ 是	善化分局	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
417	114年6月 30日	善化分局	善化區溪尾582號	標線不清	☐ 否 ☒ 是	善化分局	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
418	114年6月 30日	善化分局	新市區光華街與光華街 152巷	路口轉角建議 補繪禁止臨停 線	☐ 否 ☒ 是	善化分局	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
419	114年6月 30日	善化分局	安定區六塊寮56號	轉彎雙黃線(標 線模糊)	☐ 否 ☒ 是	善化分局	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
420	114年6月 30日	善化分局	安定區六塊寮31之8號 對面	標線模糊(車道 線)	☐ 否 ☒ 是	善化分局	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
421	114年6月 30日	善化分局	安定區港口21之20號前	標線模糊(路面 邊線、停止 線、停等格、 行穿線)	☐ 否 ☒ 是	善化分局	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B

422	114年6月 30日	善化分局	安定區海寮 173 之 7 號前	紅線劃設過短	☐ 否 ☒ 是	善化分局	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
423	114年6月 30日	善化分局	安定區海寮 132 之 17 號 前	紅線劃設過短	☐ 否 ☒ 是	善化分局	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
424	114年6月 30日	善化分局	安定區六塊寮 56 之 3 號 前標線模糊	標線模糊(車道 線)	☐ 否 ☒ 是	善化分局	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
425	114年6月 30日	善化分局	安定區新吉 19 之 13 號前	標線模糊(紅 線)	☐ 否 ☒ 是	善化分局	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
426	114年6月 30日	善化分局	安定區管寮 151 號前	標線模糊(路面 邊線、停止 線、車道線)	☐ 否 ☒ 是	善化分局	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
427	114年6月 30日	善化分局	安定區管寮 24 之 8 號前	標線模糊	☐ 否 ☒ 是	善化分局	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
428	114年6月 30日	善化分局	新市區大順六路 38 號	標線不清	☐ 否 ☒ 是	善化分局	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
429	114年6月 30日	善化分局	新市區自由街與永漢路口	建議延長禁止 臨停線	☐ 否 ☒ 是	善化分局	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
430	114年6月 30日	善化分局	新市區光華街 87 號前至 光華街與華興路口路段	建議補繪標線	☐ 否 ☒ 是	善化分局	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
431	114年6月 30日	善化分局	新市區 1. 南昌街 11 巷口 2. 南昌街 13 之 2 號與 13 之 3 號前	1. 路口建議補 繪禁止臨停 2. 補繪路口紅 線 3. 停讓標線已 模糊	☐ 否 ☒ 是	善化分局	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B

			3. 華美街 13 巷與南昌街路口					
432	114年6月 30日	善化分局	新市區 1. 華美街 7 巷(新市南港 墘北極殿前) 2. 華美街 8 巷口	1. 補繪路口紅 線 2. 補繪停字及 停止線	☐ 否 ☒ 是	善化分局	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
433	114年6月 30日	善化分局	新市區大洲保安宮前	停止標線離路 口過近	☐ 否 ☒ 是	善化分局	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
434	114年6月 30日	善化分局	新市區銘傳街 128 巷 16 號前	禁止臨時停車 標線模糊	☐ 否 ☒ 是	善化分局	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
435	114年6月 30日	學甲分局	學甲區新榮里華宗路 258 巷與寶發路 168 巷口	無號誌路口， 未區分幹支道/ 易生交通事故	☐ 否 ☒ 是	學甲分局	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
436	114年6月 30日	學甲分局	學甲區秀昌里青年街與溪 洲街口	無號誌路口， 幹支道區分不 明/易生交通事 故	☐ 否 ☒ 是	學甲分局	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
437	114年6月 30日	學甲分局	學甲區光華里過港子 5 之 3 號前路段(市 174 線 7.4K 段)	快慢車道分隔 線及路面邊線 已模糊	☐ 否 ☒ 是	學甲分局	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
438	114年6月 30日	學甲分局	學甲區仁得里信義路 17 巷口	無號誌路口， 未完整區分幹 支道/易生交通 事故	☐ 否 ☒ 是	學甲分局	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
439	114年6月 30日	學甲分局	學甲區豐和里美豐 90 之 2 號前路口	無號誌路口， 未區分幹支道/ 易生交通事故	☐ 否 ☒ 是	學甲分局	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B

440	114年6月 30日	學甲分局	學甲區秀昌里一秀 89 號 旁路口	無號誌路口， 未完整區分幹 支道/易生交通 事故	☐ 否 ☒ 是	學甲分局	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
441	114年6月 30日	學甲分局	學甲區明宜里和平路與宮 西西路口	無號誌路口， 未完整區分幹 支道/易生交通 事故	☐ 否 ☒ 是	學甲分局	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
442	114年6月 30日	學甲分局	將軍區將軍里南 20 線 5K+500 路口	無號誌路口， 未完整區分幹 支道/易生交通 事故	☐ 否 ☒ 是	學甲分局	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
443	114年6月 30日	學甲分局	將軍區將軍里將榮 52 之 1 號旁路口	無號誌路口， 未完整區分幹 支道/易生交通 事故	☐ 否 ☒ 是	學甲分局	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
444	114年6月 30日	學甲分局	將軍區忠嘉里南 21 線 3.6 公里處路口	無號誌路口， 未完整區分幹 支道/易生交通 事故	☐ 否 ☒ 是	學甲分局	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
445	114年6月 30日	學甲分局	將軍區將軍里將貴 37-6 號前路口	無號誌路口， 未完整區分幹 支道/易生交通 事故	☐ 否 ☒ 是	學甲分局	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
446	114年6月 30日	學甲分局	將軍區苓仔寮里學漚高幹 52 左 5 號電桿前路口	無號誌路口， 未完整區分幹 支道/易生交通 事故	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
447	114年6月 30日	學甲分局	將軍區巷埔里民吉 59 右 6 左 5 電桿路口	無號誌路口， 未完整區分幹 支道/易生交通 事故	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B

448	114年6月 30日	學甲分局	學甲區清潔隊前	無號誌路口， 未完整區分幹 支道/易生交通 事故	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
449	114年6月 30日	學甲分局	學甲區南興街與忠孝路路 口	無號誌路口， 未完整區分幹 支道/易生交通 事故	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
450	114年6月 30日	學甲分局	學甲區大灣里路燈編號 020019 前路口	無號誌路口， 未完整區分幹 支道/易生交通 事故	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
451	114年6月 30日	學甲分局	學甲區大灣里路燈編號 062235 前路口	無號誌路口， 未完整區分幹 支道/易生交通 事故	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
452	114年6月 30日	學甲分局	學甲區學甲國小校園周邊 通道改善	無號誌路口， 增設分隔桿/易 生交通事故	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
453	114年6月 30日	學甲分局	將軍區長榮里189-9號旁	無號誌路口， 增設禁止停車 (或臨時停車) 標線/易生交通 事故	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
454	114年6月 30日	學甲分局	學甲區秀昌里集和街419 巷1號旁	無號誌路口， 劃設禁止臨時 停車標線設施/ 易生交通事故	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
455	114年6月 30日	學甲分局	將軍區忠嘉里(座 標:23.2067856， 120.1599403)忠興157之 6號前路口	無號誌路口， 增設紅綠燈/易 生交通事故	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B

456	114年6月 30日	學甲分局	將軍區南 19 線與南 21 線 3.9 公里處路口	有號誌路口， 增設行人專用 號誌，以維護 行人安全/易生 交通事故	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
457	114年6月 30日	學甲分局	北門區文山里溪底寮 100- 7 號(漁權會)前路口，臺 17 線與產業道路	無號誌路口， 增設閃光號誌/ 易生交通事故	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
458	114年6月 30日	學甲分局	學甲區中山路與民權路路 口	號誌燈設置改 善/易生交通事 故	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
459	114年6月 30日	學甲分局	將軍區西華里西何萊爾富 超商後方巷口	無號誌路口， 劃設禁止臨時 停車標線設施/ 易生交通事故	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
460	114年6月 30日	學甲分局	學甲區和平路與廣文路路 口	無號誌路口， 劃設禁止臨時 停車標線設施/ 易生交通事故	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
461	114年6月 30日	學甲分局	學甲區華宗路與寶發路路 口	有號誌路口， 號誌燈設置改 善/易生交通事 故	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
462	114年6月 30日	學甲分局	將軍區西華里南 24 線 3 公里處(西華 136 號旁)巷 口	無號誌路口/增 設反射鏡設施/ 易生交通事故	☐ 否 ☒ 是	☐ 已完成 ☒ 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B

A：解除列管 B：繼續列管